

JBKXM9

20181005-20181011 工地例会会议纪要

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM9-009

签发：\ 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 10 月 11 日 16:30
会议主持人	申景鹏（监理单位）		
会议主题： 第九次工地会议			
上次会议问题落实情况：			
1、升压站综合楼一层砌筑完成 40%，二层脚手架及模板拆除。已完成； 2、升压站屋面找平层。未完成； 3、升压站给水设备房、库房及门卫室一层结构封顶。已完成； 4、升压站 35KV 配电室和 SVG 室基础放线及开挖完成。已完成； 5、风机基础土方开挖完成 3 个，F25、F24、F22、F21 垫层浇筑完成。未完成； 6、开关站柴油发电机房脚手架拆除，GIS 室框架结构浇筑完成。已完成； 7、开关站旱厕基础浇筑完成，围墙砌筑完成 90 米。未完成； 8、开关站电气接地网完成 40%，110KV 出线构支架完成一侧基础。接地网完成 40%，其余未完成； 9、铁塔基础完成 4 基（N13、G1-1、G1-2、N17）。已完成。			
本次会议内容：			
一、上周计划完成情况及下周计划：			
（一）上周计划完成情况：			
1、升压站综合楼一层砌筑完成 40%和二层脚手架及模板拆除，已按计划完成； 2、升压站屋面找平层因为气温较低未完成； 3、升压站给水设备房和库房及门卫室结构封顶已按计划完成； 4、升压站 35KV 配电室和 SVG 室基础放线及开挖因工作面小，待其他图纸到场一起施工； 5、风机基础计划开挖 3 个未完成，因计划调整，今年内不再开挖风机基础；F25、F24、F22、F21 垫层浇筑因人员组织不力未完成；由于锚栓未到场，计划锚栓安装 1 个亦未完成； 6、开关站柴油发电房夹售价拆除完成，填充墙按计划完成；GIS 室框架浇筑按计划完成；因材料周转不足，旱厕基础浇筑、围墙砌筑工程及 110KV 出线构支架基础工程未完成计划要求工程量；			



7、铁塔基础完成计划要求的 4 基。

(二) 下周计划:

1、升压站给水设备房和门卫室及库房混凝土养护;

2、开关站主控楼墙体砌筑完成 70%; GIS 室混凝土养护; 围墙基础浇筑; 构支架完成一侧基础;

3、送出线路完成 4 基 (N21、N22、N20、N18) 塔基基础浇筑, 累计完成 26 基;

(三) 协调事宜:

1、工程款请尽快到位;

二、总包单位

1、开关站设备预计 11 月底全部到场; 铁塔塔材预计 10 月 25 日到场 10 基, 要求提供厂家资质和上报施工方案;

2、因天气、资金、混凝土及人员等原因, 升压站和风机基础工程将停工, 要求施工班组做好人员、机具撤场和升压站混凝土冬期养护事宜;

3、要求升压站和开关站填充墙砌筑时构造柱和梁按规范要求进行植筋;

4、要求各施工单位做好资料的收集和整理工作, 与总包单位积极配合确保 10 月 17 日前将资料与现场进度同步;

5、经过今天的现场检查发现现场存在以下问题: ①升压站钢筋加工区钢筋材料未覆盖, ②风机基础临边围护不到位, ③填充墙墙体砌筑灰缝不饱满, ④送出线路塔机基础预埋螺栓外露部分成品保护不到位, ⑤升压站卸料平台与外脚手架安装为一体。以上问题要求立即组织人员进行整改;

三、监理单位

1、通过今天现场实测塔机基础混凝土强度基本合格, 但现场存在以下问题: ①回填土密实度不够, ②部分基坑临边围护缺失, ③石子、砂未分开堆放, 自拌混凝土配合比无法保证 (要求提高混凝土标号);

2、升压站植筋不合格, 要求返工, 按要求做拉拔试验, 长度超过 4 米的墙体设置通长拉结筋;

3、部分地方的道路与风机平台有不同程度的沉降, 要求施工单位要有维护的计划; 新修的道路个别地方特别是转弯处需要拓宽;

4、要求总包单位继续跟进图纸的获取工作, 提供总分包合同和主要设备的购货合同;

5、材料进场时要报监理验收或取样送检, 合格后方可使用, 主要设备进场需要提供厂家资质, 收集好材料设备的质保资料;

6、要求总包单位抓紧做好工程资料的收集整理工作, 10 月 17 日前确保与现场同步, 以后工程

款的审批将于资料挂钩；

四、建设单位：

- 1、要求总包单位做好送出线路塔机基础混凝土养护工作，确保混凝土质量；
- 2、塔机基础接地等隐蔽工程需要报监理进行旁站和验收，否则进行返工处理；
- 3、要求总包单位单位加强现场安全文明及质量管理力度；
- 4、商砼站就建站事宜本周六报价，预计本月有建站的最终结论；
- 5、预计下周支付总包单位一笔工程款，要求总包单位负责人熊福全在接到工程款后落实好农民工工资支付、材料设备租赁费支付及当地补偿款支付，进行付款时要通知监理单位和建设单位见证，同时会邀请当地政府部门相关人员来现场见证；
- 6、今天道路施工单位和监理单位及建设单位对道路工程进行了检查，要求本周六出具检查报告；
- 7、要求总包单位做好升压站及风机基础施工班组停工前的安全文明整改工作，并出具书面报告，包括工人工资发放、材料设备租赁费支付及年后复工计划安排，本周六完成；
- 8、要求总包单位本周六上报送出线路资金需求计划及退场前工人工资发放、材料设备租赁费支付情况报告；

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 10 月 11 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。