

JBKXM9

20180914-20180920 工地例会会议纪要

编号: 17335-JL-JBKXM9-006

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

签发: 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 09 月 20 日 15:00			
会议主持人	申景鹏 (监理单位)					
会议主题: 第六次工地会议						
上次会议问题落实情况: 1、升压站综合二层框架柱模板安装完成, 顶板及梁模板安装完成, 未完成; 2、升压站给水设备房底板和池壁浇筑完成, 未完成; 3、升压站库房基础垫层浇筑完成, 基础承台具备浇筑条件, 未完成; 4、风机基础土方开挖完成 2 个, 累计完成 4 个。垫层浇筑完成 3 个, 累计完成 3 个。钢筋加工完成 1 个, 累计完成 2 个, 未完成; 5、送出线路开关站脚手架搭设完成, 柱筋绑扎完成 (GIS 室柱筋除外), 完成但未验收; 6、送出线路开关站围墙西南侧构造柱浇筑完成, 东北侧围墙基础浇筑完成, 已完成; 7、旱厕基础具备浇筑条件, 该项工程量已做调整, 未完成; 8、送出线路 G3、N5、N6、N7 塔基基础浇筑完成, 已完成;						
本次会议内容: 一、上周计划完成情况及下周计划: (一) 上周计划完成情况: 1、升压站综合楼计划二层框架柱模板安装完成, 顶板及梁模板安装完成。由于脚手架整改, 柱模板完成 15%; 顶板模板完成, 梁模板安装 80%; 2、升压站给水设备房计划消防水池浇筑完成。由于人手不足, 池壁模板混凝土未完成; 3、升压站门卫及库房计划垫层浇筑完成, 基础承台具备浇筑条件。由于木工人手不足, 只完成垫层浇筑; 4、风机基础计划土方开挖完成 2 个, 垫层浇筑完成 3 个, 钢筋加工完成 1 个。由于地勘未到现场未进行验槽, 垫层浇筑未完成; 5、送出线路开关站计划脚手架搭设完成, 柱筋绑扎完成 (GIS 室柱筋除外)。柱筋绑扎完成, 脚						

手架搭设完成但未验收;

6、送出线路开关站围墙计划西南侧构造柱浇筑完成,东北侧围墙基础浇筑完成。已完成;

7、送出线路铁塔基础 G3、N5、N6 浇筑完成,N7 具备浇筑条件。已完成,且 N7 已浇筑;

(二) 下周计划:

1、升压站综合结构封顶;

2、升压站给水设备房负一层浇筑完成;

3、升压站库房基础承台和圈梁浇筑完成;

4、风机基础土方开挖完成 2 个,累计完成 6 个。垫层浇筑完成 3 个,累计完成 3 个。钢筋加工完成 1 个,累计完成 3 个;

5、送出线路开关站柴油发电机房框架结构浇筑完成,配电综合楼柱、梁、楼板钢筋、模板完成达到浇筑条件;

6、送出线路开关站围墙砌筑完成 90 米(不包括装修),累计完成 184 米。

7、送出线路开关站旱厕出土 0.00;

8、送出线路 N8、N9、N10、G2 浇筑,N11 达到浇筑条件,G1-1 垫层浇筑完成。

二、监理单位

1、升压站给水设备房底板混凝土要按规范要求及时浇水养护,池壁止水带施工缝的处理要符合规范要求,确保质量;

2、送出线路 G2 铁塔基槽开挖后要及时排水,组织人员连续施工减少工序间隔;

3、总包单位抓紧落实图纸供应,以满足施工单位的后续施工;

4、框架柱封模前报请监理验收,验收合格后在进行封模,柱底浮浆清理凿毛、钢筋保护层垫块等措施要完成;

5、场内道路工程部分地方转弯半径不够的施工方要进行整改处理;

6、材料复检报告抓紧提供到监理部,包括地基承载力试验报告;

三、总包单位:

1、图纸供应方面已在积极沟通,月底提资完成,争取 10 月 1 日出图以满足后续施工;

2、要求各施工单位严格执行工序报验制度,否则将按规定进行考核;

四、建设单位:

1、要求总包单位加强现场管理,所有隐蔽工程和转工序必须报监理验收,监理验收合格后方可进行下道工序施工;

2、要求监理单位和总包单位人员加强现场质量过程控制，有问题及时解决，加快现场进度，尽量避免返工。

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018年09月20日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

