

JBKXM9

20180921-20180927 工地例会会议纪要

编号: 17335-JL-JBKXM9-007

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

签发: 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 09 月 27 日 15:00
会议主持人	申景鹏（监理单位）		
会议主题： 第六次工地会议			
上次会议问题落实情况： 1、升压站综合结构封顶。已完成； 2、升压站给水设备房负一层浇筑完成。未完成； 3、升压站库房基础承台和圈梁浇筑完成。未完成； 4、风机基础土方开完完成 2 个，垫层浇筑完成 3 个，钢筋加工完成 1 个。垫层浇筑未完成，其余完成； 5、送出线路开关站柴油发电机房和主控楼框架结构浇筑完成。已完成； 6、送出线路 N、N9、N10、G2、N11 塔基基础浇筑完成，N11 达到浇筑条件，G1-1 垫层浇筑完成。未完成；			
本次会议内容： 一、上周计划完成情况及下周计划： （一）上周计划完成情况： 1、升压站综合楼二层框架结构浇筑完成； 2、升压站给水设备房负一层浇筑未完成，原因是混凝土运输问题； 3、升压站门卫及库房基础承台和圈梁浇筑完成。未完成原因为圈梁计划与给水设备房一起浇筑； 4、风机基础垫层浇筑未完成的原因是受验槽及预埋管的影响； 5、送出线路开关站柴油发电机房和主控楼框架结构已按计划浇筑完成； 6、送出线路铁塔基础受混凝土及挖机问题 G2 基础未完成浇筑，G1-1 垫层未完成浇筑； （二）下周计划： 1、升压站综合一层模板拆除，砌体材料报验并开始砌筑施工；			

- 2、升压站给水设备房消防水池浇筑完成;
- 3、升压站门卫室及库房地圈梁浇筑完成;
- 4、风机基础 F23、F11、F12 土方开挖完成。F25、F24、F22、F21 垫层浇筑完成;
- 5、送出线路开关站 GIS 室框架结构浇筑完成,旱厕基础浇筑完成。围墙砌筑完成 90 米,累计完成 184 米。电气接地网完成 50%;
- 6、送出线路 N12、N13、G2、G1-1 基础浇筑完成。

二、监理单位

- 1、本周项目工程质量总体较好,但送出线路开关站钢筋绑扎工艺较差,需要向升压站学习;
- 2、要求总包单位做好进场材料报审工作,过程中做好合格证等质量证明文件的收集和取样送检工作;
- 3、要求总包单位落实好隐蔽工程报验制度,验收合格方可进行下道工序;
- 4、要求总包单位做好成品保护工作,尤其是混凝土浇筑后的养护工作,建立养护记录;
- 5、明天进行月度工程量验收,包括现场实体和资料以及安全措施费的使用情况等;
- 6、现场施工进度不能满足所报进度计划:升压站综合楼提前 6 天,给水设备房滞后 7 天,门卫室及库房滞后 13 天,SVG 室滞后 12 天,GIS 室滞后 11 天,35KV 高压室滞后 12 天,构架滞后 10 天,风机基础滞后 7 天,送出先烈路开关站、设备基础、构架基础计划 09 月 15 日开工,已滞后 12 天。以上滞后的工期要求总包单位制定具体的补救措施,确保工期计划按期完成;

三、建设单位:

- 1、09 月 24 日升压站综合楼二层框架浇筑施工中,你单位项目对现场安全文明管理工作不到位。混凝土罐车冲洗水在现场随意倾倒(共发现 4 处),严重破坏草原生态环境产生了恶劣的影响,此问题已多次在会议上明令禁止,且属于第二次出现,监理发出 015 考核单,经协商不作考核,要求恢复,否则翻倍处罚。但今天的检查中发现并未恢复,按照约定处罚 18000 元,并限 2 天内恢复;
- 2、现场安全文明管理工作不到位,吸烟、电箱相门接地未连接等常见问题屡禁不止,要求总包加强管理,一经发现按考核制定顶额处罚;
- 3、现场进度滞后严重,要求尽快出台进度考核办法;
- 4、现场接地焊接质量不理想,多处焊接长度不满足规范的要求,要求总包和监理加强控制;
- 5、材料检测报告尽快取得(施工方答复明天);
- 6、要求总包单位与设计单位加强沟通,尽快提供后续图纸,以免影响现场施工;
- 7、要求总包抓紧落实建立混凝土站事宜;

- 8、要求总包 20 天内将资料与现场同步（总包答复完不成处罚 5000 元）；
- 9、现场安全文明问题明天一天内整改完成；

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 09 月 27 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



正衡監理
Zhengheng Supervision

2018.9.21-2018.9.27工地例会 会议签到表

[illegible]