

JBKXM9

20180928-20181004 工地例会会议纪要

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM9-008

签发：申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 10 月 04 日 15:30
会议主持人	申景鹏（监理单位）		
会议主题： 第六次工地会议			
上次会议问题落实情况： 1、升压站综合楼一层模板拆除。已完成； 2、升压站综合楼砌体材料报验并开始砌筑施工。未完成； 3、升压站门卫室及库房地梁浇筑完成。已完成； 4、风机基础 F23、F11、F12 土方开挖完成。已完成； 5、风机基础 F25、F24、F22、F21 垫层浇筑完成。未完成； 6、送出线路开关站 GIS 室框架结构浇筑完成，旱厕基础浇筑完成。围墙砌筑完成 90 米，累计完成 184 米。电气接地网完成 50%。除接地网完成其余均未完成； 7、送出线路 N12、N13、G2、G1-1 基础浇筑完成。N12、G2、N14、N15 浇筑完成；			
本次会议内容： 一、上周计划完成情况及下周计划： （一）上周计划完成情况： 1、升压站综合楼一层模板拆除。已按计划完成； 2、升压站一层砌筑材料进场报验未完成，砖今天进场，明天取样送检； 3、升压站给水设备房水池浇筑以及门卫室地梁浇筑按计划完成； 4、风机基础 F23、F11、F12 土方开挖按计划完成；F25、F24、F22、F21 垫层浇筑未完成，原因是埋管弯管加工未完成； 5、由于人员不足送出开关站 GIS 室框架结构浇筑未完成、旱厕基础浇筑未完成，围墙砌筑未完成； （二）下周计划： 1、升压站一层砌筑工程完成 40%，二层脚手架在砼试块报告结果允许的情况下完成拆除，屋面			

找平层完成；

2、升压站给水设备房结构封顶；门卫室及库房结构封顶；35KV 配电室和 SVG 室完成基础放线及开挖；

3、F25、F24、F22、F21 垫层浇筑完成；锚栓安装完成 1 个（50%），视锚杆到货情况定；

4、送出线路开关站柴油发电机房脚手架拆除（砼试块报告结果允许情况下），开始砌筑墙体；GIS 室框架结构浇筑完成；旱厕基础浇筑完成，围墙砌筑 90 米；电气接地网完成 40%；110KV 出线构支架完成一侧基础；

5、送出线路 N13、N16、N17、G1-2、G1-1 塔基基础浇筑完成，累计完成 23 基；

二、总包单位

1、升压站砌筑用砖已到场，明天报监理进行见证取样送检；

2、今天提供 35KV 配电室、SVG 室图纸，施工单位可组织进行班组施工；

3、脚手架工程必须要报监理验收合格后方能进行上部模板和钢筋工程的施工，验收合格后挂牌；

4、由于工程预付款和进度款未到位，报告单无法取得以及影响其他材料设备的采购等事宜；

5、协议引进商砼站滞后影响风机基础施工，需调整今年冬歇期来临前施工计划；

6、要求建设单位提供一套书面盖章的风机机组技术资料作为设计、施工方案编制的依据（建设单位承诺 10 月 8 日提供）；

7、明天必须完成送出开关站脚手架的整改工作；塔机基础回填严格按方案进行分层回填；

8、根据实际情况下周与设计单位沟通将升压站外墙砌筑砖变更为水泥空心砖；屋面保温层炉灰渣变更为珍珠岩；

9、今天检查现场质量发现存在以下问题：①模板安装拼缝偏大，②梁模板内有垃圾未清理，③给水设备房水池防腐工艺差，④开关站框架柱合模时柱底未清理，⑤开关站脚手架梁下立杆缺失；以上问题要求施工单位及时整改；

三、监理单位

1、明天（10 月 5 日）20:00 在项目部会议室进行 35KV 配电室、SVG 室图纸会审；

2、调整施工进度计划需要上报施工进度调整计划，由监理和建设单位进行审核；

3、由于气温较低，升压站综合楼屋面找平层施工时需要有防冻措施，确保工程质量；

4、送出开关站质量问题：一层柱钢筋保护层垫块未设置就进行封模，且柱内扁铁和钢筋焊接处及电渣压力焊的焊渣未清理和清理不干净；钢筋施工工艺差，顶板钢筋间距不均偏差大；梁钢筋采用绑扎搭接，不符合规范要求；柱箍筋绑扎不牢且后期保护工作不到位，工人上下踩踏箍筋；柴油发电

机房框架柱未植筋就进行填充墙砌筑施工；砌筑砂浆未做试块，使用明令禁止的砂浆王；以上问题要求总包单位加强现场质量管理，及时整改确保工程质量；

5、送出线路 N15 塔机基础混凝土拆模后观感较好，表面光滑平整无蜂窝麻面、棱角分明；但 N14 塔机基础浇筑时预埋螺栓的箍筋未安装，虽经现场指出后及时进行了整改，但暴露出施工人员和管理人员的工作不到位；

6、风机基础垫层浇筑前基槽必须按方案进行人工捡底，将石块和浮土清除防止混凝土开裂后不均与沉降；

7、目前有多项节点施工进度一再滞后，产生累计延误工期，要求总包单位采取补救措施加快进度减少延误的工期；

四、建设单位：

- 1、道路合同在节后完成签订；
- 2、关于预付款等资金方面的问题，请总包单位以书面报告的形式将情况详细反映清楚；
- 3、升压站 GIS 室、主变室图纸尽快确定出图；
- 4、总包单位尽快约谈各相关方落实开关站设备订货、技术协议事宜；
- 5、风机基础电缆管样品尽快完成，各方共同检查确认；
- 6、上次会议总包承诺 20 天内将资料与现场同步，否则处罚 5000 元。要求总包单位重视；

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 10 月 04 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

20180928-20181004 工地例会会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
陈宇星	中六		
甘强	中六		
范秀峰	中六		
范秀峰	中六		
罗松	贵州工程有限公司		
朱德安	正衡监理		
梅强	梅美北控		
申景鹏	正衡监理		
边亚南	梅美北控		
王成	武汉智盛		
汪尚飞	武汉智盛		
王先阳	武汉智盛		
王焕强	正衡监理		
耿晓光	贵州工程公司		
石庆山	贵州工程公司		
熊永南	贵州工程公司		
陶政	贵州工程有限公司		
梁子	贵州工程公司		
贾刘洋	贵州工程有限公司		