

JBKXM9

安全文明专项检查专题会议纪要

编号: 17353-JL-JBKXM9-016

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

签发: 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 10 月 11 日 18:00
会议主持人	申景鹏 (监理单位)		
会议主题: 安全文明专题会议纪要			
本次会议内容: 2018 年 10 月 11 日下午 14 时 00 分, 由监理项目部组织, 各参建单位组成的安全与文明施工专项检查小组, 对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查。检查上周问题整改情况和新出现的问题。下午 18:00 组织专题会议对这次检查中的问题进行分析, 讨论。 一、总包单位: 1、本周安全文明工作总体较好, 处于可控状态, 但仍有不到位的地方需要整改; 2、本周现场对送出线路进行了密闭空间施工技术交底培训, 确保了塔机基础施工安全; 3、送出线路开关站厕所抓紧拆除, 电工、焊工、架子工资格证书抓紧上报; 4、施工安全周报本周抓紧上报; 5、今天现场安全文明检查问题较多, 具体详见检查整改通知单, 要求立即安排人整改, 升压站及风机基础班组在撤场前将问题全部整改完成; 二、监理单位: 1、今天检查出的问题要求总包单位跟踪落实整改, 明天下午共同进行复查送出线路安全文明整改情况; 2、送出线路塔基基础开挖后临边围护要及时设置, 需要临时移除的要及时恢复; 3、送出线路塔基施工工完料净场清工作不到位, 尤其是木工施工完成后遗留的垃圾和材料不清理; 4、09 月 29 日建设单位集团公司领导来本项目检查时要求二级闸箱装设可见明显断开点的开关, 此问题要求 10 月 8 日恢复, 要求总包单位将此问题闭环。 三、建设单位: 1、送出线路塔基施工安全文明工作差, 塔基浇筑完成后木方模板等材料未清理; 挖机不走施工			



道路，在草原上随意开道破坏草原植被，要求监理单位按本项目考核制度进行处罚；

2、送出线路临时道路在施工完成后要做好植被恢复工作；

3、要求总包单位落实好考核单罚款缴纳工作（总包答复因工程款未付资金困难，无法缴纳，建设单位回复出具书面报告，监理做好罚款统计在工程付款中扣除）；

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 10 月 11 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。