



JBKXM9

## 20181012-20181018 工地例会会议纪要

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM9-010

签发：申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018年10月18日 15:00			
会议主持人	申景鹏（监理单位）					
会议主题：						
第十次工地会议						
上次会议问题落实情况：						
<p>1、工程预付款及进度款，暂未到位；</p> <p>2、初设意见下达，未完成（可研评审费用未缴）；</p> <p>3、确定协议引进商砼站，未完成；</p> <p>4、工程资料与现场同步，未完成。</p>						
本次会议内容：						
一、上周计划完成情况及下周计划：						
(一) 上周计划完成情况：						
<p>1、开关站主控楼墙体砌筑完成 70%，已按计划完成；</p> <p>2、开关站围墙基础浇筑完成至 70%，已按计划完成；</p> <p>3、开关站构支架完成一侧基础，未完成（因资金问题周转材料不足）；</p> <p>4、送出线路铁塔基础浇筑完成 4 基（N18、N20、N21、N22），已按计划完成。</p>						
(二) 下周计划：						
<p>1、开关站主控楼墙体砌筑完成 100%；</p> <p>2、开关站围墙墙体砌筑完成 100%；</p> <p>3、开关站构支架完成一侧基础；</p> <p>4、铁塔基础浇筑完成 3 基（N1、N16、N19）。</p>						
(三) 协调事宜：						
<p>1、工程款请尽快到位；</p> <p>2、确定协议引进商砼站；</p>						
二、总包单位						

1、要求送出线路铁塔施工前五天要编制好施工方案，按完成审批的施工方案进行技术交底和组织现场施工；

2、工程部将加强质量管控，监理通知单整改工作作为工作任务落实到具体责任人；

3、工程资料尽快补齐，争取在 10 月 20 日完成上报工作；

### 三、监理单位

1、进场材料做好取样送检工作，送检合格方可使用；

2、大中型施工机械进场需要申报，出场同样需要申报；

3、09 月 16 日送出线路开关站综合配电楼③轴和④轴±0.00 以下墙体不合格发出通知单要求整改，施工单位答复在脚手架拆除后整改，而脚手架拆除后现场未整改就进行上部施工造成了返工；送出线路 N20 塔机基础浇筑振捣不到位，柱根部混凝土出现露筋、蜂窝麻面及孔洞，且拆模后施工单位发现质量问题未反映，私自进行处理。要求我们监理和总包单位管理人员要加强现场管理，分包单位要遵守监理指令和总包的管理要求；

5、塔机基础自拌混凝土要严格按照配合比进行配料拌制，水源要取干净的河水；

6、总包单位资料抓紧与现场同步，在 10 月 20 日前完成。

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 10 月 18 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



正衡监理  
ZhengHengSupervision

## 20181012-20181018 工地例会会议签到表