

JBKXM9

20181102-20181109 工地例会会议纪要

编号: 17335-JL-JBKXM9-011

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

签发: 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 11 月 09 日 14:00
会议主持人	申景鹏 (监理单位)		
会议主题: 第十一次工地会议			
本次会议内容: 一、监理单位 1、塔材、导线、金具等材料进场后, 首先要收集报验供应商的资质证明文件 (包括企业营业执照、经营许可证、安全生产许可证、质量保证体系认证等)。 2、材料在使用前要进行材料报审, 除了要进行现场实物检查验收外, 还要及时对质量证明资料进行报审 (包括产品合格证、出厂许可证、产品检验报告和使用或安装说明书)。 3、建立材料 (设备、构件) 进场与使用台账, 设专人管理, 既要有防盗、防破坏 措施, 也不要影响到村名的正常生活秩序。 4、组塔前必须对基础混凝土强度、规格尺寸、转角角度等, 对照图纸反复检查; 混凝土表面应平整光滑、无蜂窝麻面和露筋等现象; 以后做保护帽棱线时要确保平直、平整光滑。 5、塔基基础回填的质量不符合工艺标准化的要求, 主要问题有: 回填土夯实密度不够, 回填土中有超过要求的大粒径石块, 场地恢复不到位等, 要求总包单位督促施工班组及时进行整改, 不得拖到验收后作为消缺项处理。 6、接地线的制作工艺观感质量差, 防腐工作不到位, 要求总包单位加强质量管理力度。 7、组塔时要对照图纸检查塔高、塔材是否一致, 发现问题立即停止组装并及时反馈, 在二次转运、装卸及安装过程中要在做好塔材的成品保护工作, 塔材镀锌层被破坏的要及时进行修补, 损坏严重的严禁使用, 做好残次品处理登记台账。 8、杆塔组立完成后, 施工班组应对组装质量进行自检, 杆塔的倾斜度要满足行业标准《DL/T5168》的规定, 转角塔和终端塔不应向受力方向倾斜。 二、总包单位 1、施工班组要做好塔材的成品保护工作, 包括搬运装卸及安装过程中。			

- 2、塔材组装时相同型号的铁塔使用的垫片、螺母规格数量要一致。
- 3、目前已在地面上已安装的塔材螺栓扭矩力检查均为合格，立塔前除自检外还要通知项目部再进行检查。
- 4、抓紧完成接地焊接侧的工作（11月20日进行）。
- 5、剩余塔材抓紧时间进场（11月11日进场）。
- 6、站班会制度目前施工班组落实情况较好，要求每天执行。
- 7、开关站扁铁材料报验及接地施工方案转进完成。
- 8、要求施工班组在铁塔组立前完成吊装机具的报审工作。
- 9、进场的材料、设备等厂家资质文件要及时收集，尽快上报。
- 10、组塔前通知项目部完成基础验收工作后方可进行施工。
- 11、回填土夯实度要满足工艺标准要求，回填留有余高土量，此项工作不得拖到明年做。
- 12、架线、金具安装的施工方案要提前准备，施工前必须要审核通过的方案。

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018年11月09日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



正衡监理
ZhengHengSupervision

20181102-20181109 工地例会会议签到表

[illegible]