


JBKXM9

20181110-20181115 工地例会会议纪要

编号: 17335-JL-JBKXM9-012

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

签发: 

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 11 月 15 日 15:00
会议主持人	申景鹏（监理单位）		
会议主题： 第十二次工地会议			
本次会议内容：			
一、监理单位			
1、要求总包单位两日内上报铁塔组立施工计划。			
2、铁塔组装按图施工，确保螺栓安装正确，紧固到位，不得以小代大、以短代长。			
3、铁塔安装前要确保基础混凝土达到强度要求，由总包项目部报监理部，现场对混凝土进行回弹测试。			
4、杆塔组立完成后，施工班组应对组装质量进行自检，杆塔的倾斜度要满足行业标准《DL/T5168》的规定，转角塔和终端塔不应向受力方向倾斜。			
5、材料使用前将相关资料报监理审核，同时进行现场的实物检查。			
6、随车吊已进场使用，但相关资料未报验，要求总包督促分包单位抓紧提供。			
7、要求总包单位抓紧补齐线路路径复测检查记录和岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录资料。			
8、要求总包单位督促分包单位做好每天施工前的站班会工作。			
9、要求总包单位做好现场和生活区的安全文明工作，现场安全维护、警示标示标牌张挂、工人安全防护用品的配备和使用、宿舍用电及取暖电气设备的规范使用等方面要勤检查，发现问题及时整改。			
二、总包单位			
1、现场使用的随车吊资料抓紧提供。			
2、铁塔组装前要确保基础混凝土的龄期达到要求，上报总包项目部，由项目部报监理部进行现场检测。			
3、要求分包单位明天完成铁塔安装施工计划的编制工作并书面上报总包项目部。			
4、现场安全文明工作总体较好，工人防护用品均能正确使用，铁塔上的禁止攀爬警示标志设置			

到位，但施工场地的警戒围挡工作不到位，要求分包单位及时进行设置。

5、生活区安全文明卫生工作较差，项目部将发出整改单限期整改。

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 15 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



TECHNICAL
Engineering & Technology

20181110-20181115 工地例会会议签到表

[illegible]