


JBKXM9

20181116-20181122 工地例会会议纪要

编号: 17335-JL-JBKXM9-013

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

签发: 

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 11 月 22 日 15:30
会议主持人	申景鹏（监理单位）		
会议主题： 第十三次工地会议			
上次会议落实情况： 1、随车吊资料已上报，但需要完善。 2、铁塔组立计划已上报； 3、需补齐的线路路径复测检查记录和岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录资料未完成，			
本次会议内容： 一、监理单位 1、铁塔组立完成且通过验收合格后方可作为月进度款申报的工程量。 2、线路路径复测检查记录和岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录资料抓紧完成。 3、设计单位资质文件已上报，但设计单位人员资质未提供，要求抓紧上报。 4、监理发出的通知单等指令要及时回复，不能及时回复的要说明情况。 5、开关站 GIS 室的高支模后评价工作要求总包单位抓紧落实。 二、总包单位 1、部分铁塔挂线部位的螺母安装不符合图纸设计要求，要求分包单位在吊装前整改完成。 2、螺母反向安装部分需要抓紧联系设计单位出具书面材料。 3、从天气及人员等方面考虑，建议分包单位将铁塔吊装组对分两次进行。			
主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 22 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

20181116-20181122 世经大会 会议签到表

[illegible]