

JBKXM9

20181123-20181129 工地例会会议纪要

编号: 17335-JL-JBKXM9-014

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

签发: 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 11 月 29 日 15:00
会议主持人	申景鹏（监理单位）		
会议主题： 第十四次工地会议			
上次会议落实情况： 1、螺母反向安装部分需要抓紧联系设计单位出具书面材料，未完成。 2、开关站 GIS 室的高支模后评价工作，尚未落实完成； 3、需补齐的线路路径复测检查记录和岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录资料未完成，			
本次会议内容： 一、监理单位 1、考虑到后面天气原因的情况，建议施工单位增加劳动力尽快完成铁塔组立。 2、高空作业特种人员数量不足，将对铁塔组立进度产生影响。 3、监理发出的通知单等指令要及时回复，不能及时回复的要说明情况。 4、2018 年 12 月 3 日-7 日为“安全生产法”宣传周和交通安全日，要求总包单位组织分包单位开展相关活动。 二、总包单位 1、现场施工人员数量不足，要求分包单位增加劳动力加快进度。 2、2018 年 11 月 5 日吊车进场，11 月 15 日铁塔吊装组立完成，否则每延迟一天处罚 2000 元。 3、吊车进场前要求分包单位完成吊车租赁合同和安全协议的签订并上报吊车和人员资质文件。			
主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 29 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



正衡監理
ZhengHengSupervision

2018/23-2018/129 工地例会会议签到表

[illegible]