

会 议 纪 要

工程名称：福人集团邵武木业有限公司 5.1876MWp 厂房屋顶光伏电站项目

编号：SWMY-JLHY-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018-06-11
会议主持人	左利齐		
会议主题：关于施工进度、质量、安全及资料等事宜			
本次会议内容： 总包单位： 1、合同签订及接入系统批复希望业主尽快落实； 2、如具备施工条件会要求施工班组人员尽快进场，加大施工人员投入； 3、施工做好安全措施，由于天气炎热配备必备的防暑药品，施工时错开每天的高温期； 监理单位： 1、要求总包安全防护用品配备齐全，做好安全技术交底，进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，施工现场不许吸烟； 2、由于现场高温，要求总包做好降温措施，提供必备的防暑药品； 3、由于天气潮湿且雨水较多，要求施工时做好防滑措施，大雨天不许施工； 4、要求施工材料集中堆放，材料区做好安全围护，放置警戒牌，做好安全文明施工措施； 5、要求总包单位提供一份施工进度计划、材料进场计划及材料清单明细； 6、要求总包尽快提供一套图纸，如因接入系统批复原因暂不能提供的暂时搁置，先提供可以确定的图纸； 7、要求总包尽快安排资料员进场，对于前期需要报审的资料尽快报审，对于需要进行送检的材料，尽快送检； 8、要求施工单位做好报验制度，未经报验，不得进行下道工序，对于未经报验私自施工的我们不予签字认可； 9、每周周一下午三点召开监理会议，如需调整另行通知； 10、在厂区施工要按厂方要求施工，遵守厂里制度，禁止大声喧哗，避免影响厂里正常施工；			

- 11、按图施工，避免出现返工，对于图纸有异议的部分提前提出解决；
- 12、现场已具备施工条件的要求施工单位尽快安排人员施工；
- 13、要求总包单位每周提供周报，周报各项内容要详细；

建设单位：

- 1、合同及接入系统批复我方会尽快落实；
- 2、要求总包提供图纸不得低于四至五套；
- 3、高温做好防暑措施，配备必要的防暑药品；
- 4、要求施工单位做好技术交底，签订安全协议；
- 5、要求总包做好施工人员安排，提供材料清单及材料进场计划；
- 6、每周提供施工周报；

监理项目部（章）：

主送单位	邵武市城华能源有限公司业主项目部、福建永福电力设计股份有限公司 施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部	发文时间	2018-06-11

注 本文件一式三份。

