

第十二次工程例会会议纪要

编号: JXM8-JL-012

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包 (二标段)

签发: 张昭武

会议地点	工地会议室	会议时间	2019、1、9
会议主持人	孔德国		
会议主题：			
工程质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：			

本次例会周期: 1 月 2 日-1 月 9 日; 天气情况: 雨雪天 2 天 晴天 5 天

本次会议内容:

一、施工单位对本周工作的完成情况汇报:

大理沟

- 1、地锚桩总计 2160 个, 钻孔已完成, 地锚桩浇筑已完成。
- 2、电缆沟开挖完成 100%。
- 3、支架安装完成。
- 4、交流电缆埋设完成 800m
- 5、围网完成 800 米
- 6、防雷接地环网完成 70%
- 7、组件安装 20%

二、下周的工作计划

大理沟:

- 1、组件安装完成 70%
- 2、逆变器安装 70%
- 3、直流电缆敷设完成 50%

三、安全问题

- 1、现阶段天气预报雨雪频繁，做好对施工人员安全教育，雨雪天气路滑禁止施工，保证施工人员人身安全。
- 2、组件到货后如遇雨雪天气，堆放场地应有专人看管，防止组件损失。
- 3、组件安装阶段，搬运、安装人员必须佩戴安全装置。

四、监理单位对现场提出建议及要求

- 1、春节是我国传统佳节，普天同庆、合家团圆，施工人员忙碌一年，工资问题应重视，总包方应设专人把工资发放到个人，让工人安全、放心到家。
- 2、前阶段因道路修缮，组件、逆变器未到货，耽误工期。现在组件、逆变器进场，应增派施工队伍，尽早完工。
- 3、赶工阶段工程质量不能放松，班前安全交底不能间断，加强对施工人员的三级安全教育。

主送单位	房县天昊光伏扶贫有限公司		
抄送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、1、9

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

