


第三次工程例会会议纪要

编号: ZHJL-003

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包 (二标段)

签发:



会议地点	工地会议室	会议时间	2018、07、18
会议主持人	朱号兵		
会议主题: 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况: 已落实			
本周时间: 7 月 12 日-7 月 18 日; 天气情况: 晴天 5 天 雨天 2 天 本次会议内容: 一、施工单位对本周工作的完成情况汇报: 1、付家村桩基放点 4500 个, 完成总记 50%;大理沟桩基放点 1100 个, 完成总计 60%。 2、地锚桩引孔付家村完成 550 个, 大理沟暂未开展施工。 3、付家村完成道路修整, 保证不影响后续施工。 二、下周的工作计划 1、付家村, 大理沟基础放点完成 100% 2、地锚桩引孔付家村预计完成 2800 个, 大理沟引孔机到场。 3、7 月 20 日一车管桩进场, 后陆续到货。 4、7 月 25 日一车支架进场, 后陆续到货 三、安全问题 1、施工人员做好安全、技术交底 2、安全标语标牌到位			

四、监理单位对现场提出建议及要求

- 1、引孔进度缓慢，主要原因是土层下 40 公分黄石岩（当地学称），应考虑增加设备，必须完善孔深，不能影响后续施工。
- 2、工程质量不能疏忽，在进行转序前，应报监理、总包验收。禁止野蛮施工，如果没有报验进行下道工序，将进行返工并罚款处理。
- 3、大理沟原材料、混凝土配合比尽快送检，报告不出，不能进行下道工序。
- 4、根据总进度计划，细化周、月进度计划的安排并上报业主、监理

主送单位	房县天昊光伏扶贫有限公司		
抄送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年7月18日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

