

第五次工程例会会议纪要

工程名称: 2018 年尚县光伏扶贫项目 EPC 总承包 (二标段)

编号: GFDZJBM09-JL-005

签发: 张昭武

会议地点	工地会议室	会议时间	2018.08.08
会议主持人	丁立		
会议主题:			
工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况:			
已落实			
本周时间: 8 月 1 日-8 月 7 日; 天气情况: 晴天 5 天 雨天 2 天 本次会议内容: 一、施工单位对本周工作的完成情况汇报: 1、大理沟新增地块清表, 施工道路修整 2、地锚桩引孔付家村完成 700 个, 累计完成 4100 个。大理沟完成 344 个, 累计完成 690 个。 3、付家村完成地锚桩浇筑 550 个, 累计完成 2900 个。大理沟周三开始浇筑 4、付家村电缆沟继续开挖。 5、设计单位对机械、人工无法达到孔深新出方案--扩展式基础。 二、下周的工作计划 1、地锚桩引孔付家村完成 800 个, 大理沟引孔完成 500 个。 2、付家村接地电缆沟 28 号开挖, 大理沟暂不施工 3、付家村地锚桩浇筑完成 1000 个, 大理沟开始浇筑 三、监理单位对现场提出建议及要求 1、以安全第一为原则开展生产作业, 落实施工人员正确佩戴安全帽, 尤其是			

管理人员，如果发现施工现场有不佩戴安全帽、穿拖鞋等措施不到位情况，要进行经济处罚。

- 2、付家村项目进场道路弯曲、陡峭，要在拐弯处设置警示性标语标牌，施工现场车辆经过时必须鸣笛，以保证人员、车辆的安全。
- 3、质量问题不能放松，进场作业应按图施工，落实扩展式基础技术交底工作，如果发现违反设计说明，必须返工。
- 4、对于地锚桩实验（静压实验、拉拔试验、测压实验包含不限于），尽快拿出实验报告，上报监理项目部。
- 5、31个区域，混凝土试块每个区域至少做一组，日期标注清晰明白。
- 6、转序施工需经总包自检，然后上报监理项目部，经监理检验合格后，方可进行下道工序。

主送单位	房县天昊光伏扶贫有限公司	
抄送单位	珠海兴业新能源科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2018. 8. 8 监理项目部

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 五 次 会议签到表

[illegible]