

第九次工程例会会议纪要

编号: JXM8-JL-009

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包 (二标段)

签发: 张昭武

会议地点	工地会议室	会议时间	2018、09、12
会议主持人	丁立		
会议主题:			
工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况:			
基本已落实			
本次例会时间: 8 月 29 日-9 月 11 日; 天气情况: 雨天 3 天 晴天 11 天 本次会议内容: 上周因特殊原因, 例会两次合一次召开。 一、施工单位对本周工作的完成情况汇报: 大理沟 1、地锚桩总计 2160 个, 钻孔已完成, 浇筑地锚桩 1800 个。 2、电缆沟开挖完成 80%, 9 月 13 日全部完成。 3、支架安装完成 3 架 付家村: 1、地锚桩总计 9000 个, 累计完成 7800 个, 浇筑地锚桩 7800 个。 2、1#区域电缆埋设已完成。2#、3#电缆沟开挖、电缆敷设基本完成, 3、全部区域防雷接地沟已完成, 1#防雷接地网已完成。 4、支架安装完成 140 架 二、下周的工作计划 大理沟: 1、电缆沟、防雷接地环网全部挖完。 2、支架完成 70 架。			

付家村:

- 1、通讯线路埋设全部完成。
- 2、支架安装 350 架。
- 3、2#、3#防雷接地基本完成。
- 4、电缆埋设基本完成。

三、安全问题

- 1、现场安全问题不得忽视，加强施工人员的安全技术交底并配备安全器材。
- 2、材料到场，装卸时设置安全警示带，施工人员增强安全意识，避免出现安全事故。
- 3、材料依据工程量进场，应设置专人看管，施工人员禁止私自夹带任何本工程有关材料出场。
- 4、电缆每段始终点做好记录，待电缆敷设完成上报项目部。

四、施工质量

- 1、现场支架安装，出现多处螺栓紧固、角度不到位问题，监理多次下发通知单，施工单位应重视。组件到场后，问题支架不得施工。
- 2、电缆沟开挖、电缆敷设和防雷接地沟、防雷接地搭接必须符合设计和规范要求。

五、需要协调解决问题

- 1、剩余电缆进场缓慢，不能满足现场施工进度，造成支架安装窝工，总包方需协调厂家尽快到货。

六、监理单位对现场提出建议及要求

- 1、现在施工进度严重滞后，总包方应重新倒排计划，并把详细周计划，月计划上报我方，严格按照计划施工，保证按照节点顺利完工。
- 2、按图施工，施工方安排专人对已完成浇筑的钢桩，对照图纸是否有偏差。
- 3、为了保证进度，现支架安装必须保证每天不少于 50 架，如果没有达到，施工方应增加施工队伍。

主送单位	房县天昊光伏扶贫有限公司		
抄送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年9月12日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第九次 会议签到表

[illegible]