

# 第十次工程例会会议纪要

编号: JXM8-JL-010

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包 (二标段)

签发: 张昭武

|                                                 |       |      |           |
|-------------------------------------------------|-------|------|-----------|
| 会议地点                                            | 工地会议室 | 会议时间 | 2018、10、2 |
| 会议主持人                                           | 丁立    |      |           |
| 会议主题:                                           |       |      |           |
| 工程质量、安全、进度                                      |       |      |           |
| 上次会议问题落实情况:                                     |       |      |           |
| 基本已落实                                           |       |      |           |
| 本次例会周期: 9 月 12 日-10 月 1 日; 天气情况: 雨天 13 天 晴天 7 天 |       |      |           |
| 本次会议内容:                                         |       |      |           |
| 因雨天时间过长原因, 例会延期至今召开。                            |       |      |           |
| 一、施工单位对本周工作的完成情况汇报:                             |       |      |           |
| 大理沟                                             |       |      |           |
| 1、地锚桩总计 2160 个, 钻孔已完成, 地锚桩浇筑已完成。                |       |      |           |
| 2、电缆沟开挖完成 100%。                                 |       |      |           |
| 3、支架安装完成 128 架。                                 |       |      |           |
| 4、交流电缆埋设完成 800m                                 |       |      |           |
| 5、围网到货 800 米                                    |       |      |           |
| 付家村:                                            |       |      |           |
| 1、地锚桩总计 9000 个, 累计完成 8100 个, 浇筑地锚桩 8100 个。      |       |      |           |
| 2、电缆埋设完成 90%                                    |       |      |           |
| 3、全部区域防雷接地沟已完成, 防雷接地环网已基本完成。                    |       |      |           |
| 4、支架安装完成 650 架                                  |       |      |           |
| 5、围网到货 42000 米,                                 |       |      |           |
| 二、下周的工作计划                                       |       |      |           |
| 大理沟:                                            |       |      |           |

- 1、支架安装基本完成
- 2、8号后开始防雷接地搭接、通讯线路埋设

付家村：

- 1、5号剩余电缆、通讯线路到货
- 2、支架安装、交流电缆、通讯线路10号基本完成。
- 3、防雷接地基本完成。
- 4、电缆埋设基本完成。
- 5、围网完成40%

### 三、安全问题

- 1、现场安全问题不得忽视，加强施工人员的安全技术交底并配备安全器材。
- 2、材料到场，装卸时设置安全警示带，施工人员增强安全意识，避免出现安全事故。
- 3、增强对施工人员的三级安全教育，进场人员必须佩戴安全帽。

### 四、需要协调解决问题

- 1、进场道路付家村段，当地政府10月10日后要进行重修，组件用车量较大，无法满足进场条件。现需要总包方调节道路修整延期问题。

### 五、监理单位对现场提出建议及要求

- 1、现场支架安装，出现多处螺栓紧固、角度不到位问题，监理多次下发通知单，施工单位应重视。组件到场后，验收不达标不得进行安装。。
- 2、电缆沟开挖、电缆敷设和防雷接地沟、防雷接地搭接必须符合设计和规范要求
- 3、接地搭接防腐需要重视，严格按照设计要求施工。
- 4、严格按照图纸施工，过程发歧义及时与设计沟通、协调后方可施工。

|      |                |      |           |
|------|----------------|------|-----------|
| 主送单位 | 房县天昊光伏扶贫有限公司   |      |           |
| 抄送单位 | 珠海兴业新能源科技有限公司  |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2018.10.2 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

