

GFDZJBM09: 会议纪要

第七次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-JL-007

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包 (二标段)

签发: 张昭武

会议地点	工地会议室	会议时间	2018、08、22
会议主持人	丁立		
会议主题: 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况: 基本已落实			
本周时间: 8 月 15 日-8 月 21 日; 天气情况: 晴天 4 天 雨天 3 天 本次会议内容: 一、施工单位对本周工作的完成情况汇报: 1、小理沟新增地块清表, 施工道路因雨冲毁, 重新修整。 2、地锚桩引孔付家村完成 210 个, 累计完成 6800 个。大理沟完成 0 个, 累计完成 1300 个。 3、付家村完成地锚桩浇筑 200 个, 累计完成 5100 个。大理沟浇筑 870 个 4、付家村防雷接地地沟 1#、2#开挖已完成。 5、4*35 交流电缆到货 10000 米。 6、这周主要因为下暴雨, 道路损毁, 施工场地湿滑, 晾晒 3 天无施工。 二、下周的工作计划 1、地锚桩引孔付家村全部, 大理沟引孔完成 500 个。 2、付家村防雷接地、3#地沟开挖, 大理沟暂不施工 3、付家村地锚桩浇筑完成 1500 个, 大理沟浇筑 700 个 4、大理沟防雷接地、电缆平面图以提供, 周 5 开始施工 5、大理沟支架、前后立柱、檩条、接地扁铁到货。			

三、监理单位对现场提出建议及要求

- 1、安全：电缆及其他施工材料已陆续进场，因为价值巨大，要做好材料防丢失、防盗，晚上增加照明、监控、安排专人看管等措施。吊装卸货时要设置安全警示带，提高工人的安全意识，防止出现安全事故。
- 2、质量：因为上周雨水过大，要严把质量关，着个排查边坡位置管桩安全隐患。防雷接地沟塌陷位置重新开挖。
- 3、进度：近期已经进入农忙时节，施工人员主要为本地区居民，调整工人休息时间。因此会耽误进度，所以要有相应的施工方案防止工期延滞，新的方案抓紧做出来报项目部。
- 4、强调下开会时间为每周三下午 15 点 30.，参会人员不得无故迟到，不到，如果有事，提前打电话通知。.

主送单位	房县天昊光伏扶贫有限公司		
抄送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年10月22日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

