

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称： 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号： ZHJL-005

| | | | |
|------|------------|------|--------------------------|
| 主 题 | 第五次工程例会 | 参加人员 | 见签到簿 |
| 会议地点 | 一标段项目部 | 会议时间 | 2018 年 07 月 26 日下午 18:30 |
| 组织单位 | 正 衡 监 理 | 主持人 | 孔 德 国 |
| 会议议题 | 施工质量、安全、进度 | 记录人 | 孔 德 国 |

施工单位： 殷耀贤 刘 康（华之源）

一、本周工作量：

- 1、已平整场地 95%；
- 2、地锚桩基础打孔已完成 85%；
- 3、地锚桩浇筑已完成 70%；
- 4、支架安装： 1#地 90%； 2#地 60%； 3#地 30%；
- 5、组件安装： 1#地 4 架； 2#地 16 架； 3#地 31 架； 共计 31 架；
- 6、组串间接地： 已安装 20%； 环网 30%；

二、下周工作计划

- 1、平整场地 100%； 地锚桩打孔 95%； 地锚桩浇筑： 95%；
- 2、支架安装： 70%； 组件安装： 未到场；
- 3、架间接地、环网接地 50%；
- 4、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，8 月 5 日前完成地锚桩浇筑工作；各施工队做好安全用电工作，和山路行车安全。

监理单位： 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、浇筑地锚桩必须拉线，把握好相间尺寸，孔径和深度；支架安装前、后立柱一条线，螺丝走向全部一个方向，两平一弹，固定到位；监理人员验收中

发现支架安装问题已用记号笔写在支架明显处，要求相关施工队尽快整改；有螺丝松，个别檩条之间距离安装较乱及斜梁安装时未放线，致使长短不齐现象；斜撑安装反，角度较平；个别支架高度安装超出设计要求，立柱不得焊接加长（联系单已下发说明）；接地沟开挖深度和宽度及焊接工艺要符合设计要求，接地极符合设计要求；

2、施工现场安全用电，路途陡峭，做好行车和运材料的车辆的安全，雨水天气行车安全；夏天天气高温，施工人员的防暑工作一定要做到位，避开高温时段施工；现场必备急救药箱，降暑药品足够的饮用水源；

3、做好隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

业主单位：赵 健

1、现在正值夏季高温，必须做好施工人员的安全，必备水源和降暑药品；避开高温段施工；在保证安全和施工质量的前提下加快施工进度；

2、进场材料严格把关，严禁不合格材料进场使用；现场必须配合好监理方的工作，对于监理人员检查出的问题及时整改，否则不得进入下一道工序施工；强行施工将按照业主下发的《2018年房县光伏扶贫管理办法》进行考核。



