

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称： 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号：ZHJL-007

主 题	第七次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	一标段项目部	会议时间	2018 年 08 月 23 日下午 18:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	孔 德 国
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

施工单位： 殷耀贤 刘 康 （华之源）

一、本周工作量：

- 1、已平整场地 100%；
- 2、地锚桩基础打孔已完成 90%；
- 3、地锚桩浇筑已完成 95%；
- 4、支架安装：1#地 100%；2#地 95%；3#地 80%；
- 5、组件安装：1#地 4 架；2#地 16 架；3#地 31 架；共计 31 架；
- 6、组串间接地：已安装 80%；环网 70%；

二、下周工作计划

- 1、地锚桩打孔 100%；地锚桩浇筑：100%；
- 2、支架安装：95%；组件安装：未到场；
- 3、架间接地、环网接地 80%；
- 4、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，各施工队做好安全用电工作，和山路行车安全；做好各现场材料的防盗监控工作；各施工队做好本场区围网、防火隔离带及排水沟的施工工作，严格按照图纸施工，监理验收不过的工序必须返工处理。
- 5、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具，保证施工人员人身安全。

监理单位： 孔德国 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、由于上周连续阴雨天气较多，工地无法正常施工，人员不集中等原因，致使监理周例会未能及时召开，本周合二为一，今日召开。支架材料陆续到场

各施工单位抓住这几天晴天的有利时机，尽快组织人员进行支架安装施工；必须保质保量，严格按照图纸施工，我监理人员就在现场，有不清楚问题的及时问，尽量避免返工现象；

2、围网与支架间距要求 3-5 米，目前 2#地有部分支架存在与围网间距不符合要求现象；

3、2#地东南角两村区有 7-8 架支架相邻高低落差巨大，在安装组件后，会对阵列内组件造成遮挡，影响发电效率，要求立即整改，经验收合格后方可进行下一道工序；已下发通知单。

3#地部分围网浇筑需要加固，接地沟深度不够；2#地小山包接地沟深度不符合要求，要求尽快解决。

4、施工现场做好成品保护，目前存在有安装完成的支架被运输车辆撞弯、变形的问題，已与现场负责人沟通，要求立即更换支架。

5、目前支架安装基本已经安装完成，要求光伏组件尽快入场；

6、施工现场安全用电，路途陡峭，做好行车和运材料的车辆的安全，雨水天气行车安全；夏天天气高温，施工人员的防暑工作一定要做到位，避开高温时段施工；现场必备急救药箱，降暑药品足够的饮用水源；

7、进场施工人员必须佩戴安全防护用品；

项目监理部：(章)

2018 年 08 月 23 日



