

监理工程例会会议纪要

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号: ZHJL-008

主 题	第八次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	一标段项目部	会议时间	2018年09月13日下午17:00
组织单位	正衡监理	主持人	孔德国
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李东洲

施工单位: 殷耀贤 刘康 (华之源)

一、本周工作量:

- 1、已平整场地 100%;
- 2、地锚桩基础打孔已完成 100%;
- 3、地锚桩浇筑已完成 98%;
- 4、支架安装: 1#地 100%; 2#地 100%; 3#地 98%;
- 5、组件安装: 1#地 4 架; 2#地 16 架; 3#地 31 架; 共计 31 架;
- 6、组串间接地: 已安装 95%; 环网 93%;

二、下周工作计划

- 1、支架安装: 100%; 组件安装: 20%;
- 3、架间接地、环网接地 95%;
- 4、材料进场后, 材料员必须做好材料的保管和发放登记, 各施工队领到材料后保质保量加快施工进度, 各施工队做好安全用电工作, 和山路行车安全; 做好各现场材料的防盗监控工作; 各施工队做好本场区围网、防火隔离带及排水沟的施工作业, 严格按照图纸施工, 监理验收不过的工序必须返工处理。
- 5、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具, 保证施工人员人身安全。

监理单位: 孔德国 李东洲

按时进行现场巡查, 严格对照规范要求进行检查验收

1、由于上两周阴雨天气及电缆、光伏组件未及时到场, 工地无法正常施工, 人员不集中等原因, 致使监理周例会未能及时召开, 今日召开。光伏组件、光伏电缆陆续到场各施工单位抓住这几天晴天的有利时机, 尽快组织人员进行光

伏组件安装施工；必须保质保量，严格按照图纸施工，我监理人员就在现场，有不清楚问题的及时问，尽量避免返工现象；

2、光伏电缆施工规范以联系单的方式下发给总包，总包以设计交底要求各施工单位严格按照图纸设计要求施工；

3、光伏组件安装时，边压与中压螺丝必须紧固到位，并且严禁出现光伏组件踩踏现象，严格按照图纸设计要求施工；

4、施工现场有树林对光伏区造成遮阴现象的树木尽快处理；

5、目前各地支架已验收完成，各施工单位尽快整改问题支架，整改完毕后报与我监理方复验，复验合格后方可进行光伏组件安装；

6、目前光伏组件已经入场，要求总包方在本周必须进行拉拔试验，以及试块送检，环网接地电阻测试，并将相应的检测报告交予我方；

7、施工现场安全用电，路途陡峭，做好行车和运材料的车辆的安全，雨水天气行车安全；施工人员的现场施工安全工作一定要做到位，现场必备急救药箱，足够的饮用水源；进场施工人员必须佩戴安全防护用品；

项目监理部：(章)

2018年09月13日

_____会议签到表

[illegible]