

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称： 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号： ZHJL-009

主 题	第九次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	一标段项目部	会议时间	2018 年 09 月 27 日下午 17:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	孔 德 国
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

施工单位： 殷耀贤 刘 康 （华之源）

一、本周工作量：

- 1、已平整场地 100%；
- 2、地锚桩基础打孔已完成 100%；
- 3、地锚桩浇筑已完成 98%；
- 4、支架安装： 1#地 100%； 2#地 100%； 3#地 100%；
- 5、组件安装： 1#地 180 架； 2#地 246 架； 3#地 172 架； 共计 598 架；
- 6、组串间接地： 已安装 97%； 环网 95%；

二、下周工作计划

- 1、组件安装： 65%；
- 2、架间接地、环网接地 98%；
- 3、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，各施工队做好安全用电工作，和山路行车安全；做好各现场材料的防盗监控工作；各施工队做好本场区围网、防火隔离带及排水沟的施工作业，严格按照图纸施工，监理验收不过的工序必须返工处理。
- 4、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具，保证施工人员人身安全。

监理单位： 孔德国 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、由于光伏组件、逆变器未及时到场、人员不集中等原因，致使监理周例会未能及时召开，今日召开。光伏组件、光伏电缆陆续到场各施工单位抓住有利时机，尽快组织人员进行光伏组件安装施工；必须保质保量，严格按照图纸

施工，我监理人员就在现场，有不清楚问题的及时问，尽量避免返工现象；

2、光伏组件安装时，边压与中压螺丝必须紧固到位，并且严禁出现光伏组件踩踏现象，严格按照图纸设计要求施工；

3、我方在验收已安装光伏组件时发现的问题，要求尽快整改，根据我方下发的问题整改通知单和联系单按标准要求尽快整改；

4、未到场的部分光伏组件与逆变器尽快入场，以免耽误施工进度；

5、拉拔试验与试块送检要求你方尽快进行，并将相应的检测报告交于我方；

6、施工现场安全用电，路途陡峭，做好行车和运材料的车辆的安全，雨水天气行车安全；施工人员的现场施工安全工作一定要做到位，现场必备急救药箱，足够的饮用水源；进场施工人员必须佩戴安全防护用品；

7、在保证施工质量与施工安全的前提下，加快施工进度；

项目监理部：（章）

2018年09月27日



第九次例会

2018.9.27

[illegible]