

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号: ZHJL-010

主 题	第十次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	一标段项目部	会议时间	2018 年 10 月 4 日下午 17:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	孔 德 国
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

施工单位: 殷耀贤 刘 康 (华之源)

一、本周工作量:

- 1、组件安装: 1#地 180 架; 2#地 285 架; 3#地 205 架; 共计 670 架;
- 2、组串间接地: 已安装 98%; 环网 96%;
- 3、电缆敷设: 70%;

二、下周工作计划

- 1、电缆敷设: 80%;
- 2、光伏组件安装 70%;
- 3、架间接地、环网接地 98%;
- 4、材料进场后, 材料员必须做好材料的保管和发放登记, 各施工队领到材料后保质保量加快施工进度, 各施工队做好安全用电工作, 和山路行车安全; 做好各现场材料的防盗监控工作; 各施工队做好本场区围网、防火隔离带及排水沟的施工作业, 严格按照图纸施工, 监理验收不过的工序必须返工处理。
- 5、各单位施工过程中应佩戴安全防护用品, 保证施工人员人身安全。

监理单位: 孔德国 李东洲

按时进行现场巡查, 严格对照规范要求进行检查验收

- 1、光伏组件、光伏电缆陆续到场; 各施工单位尽快组织人员进行组件安装施工; 必须保质保量, 严格按照图纸施工, 尽量避免返工现象;
- 2、光伏组件安装时, 边压与中压螺丝必须紧固到位, 并且严禁出现光伏组件踩踏现象, 严格按照图纸设计要求施工;
- 3、目前光伏组件已经入场, 要求总包方在本周必须进行拉拔试验, 以及试

块送检，环网接地电阻测试，并将相应的检测报告交予我方：

4、我监理方验收已安装组件和电缆敷设发现的部分问题已用联系单、通知单的形式下发给总包方，要求尽快整改；

5、部分未入场的光伏组件及逆变器尽快入场，以免耽误施工进度；

6、施工现场安全用电，路途陡峭，做好行车和运材料的车辆的安全，雨水天气行车安全；现场必备急救药箱，足够的饮用水源；

7、进场施工人员必须佩戴安全防护用品；

项目监理部：(章)

2018年10月04日

