

监理工程例会会议纪要

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段

编号: ZHJL-011

主 题	第十一次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	一标段项目部	会议时间	2018年10月19日下午17:00
组织单位	正衡监理	主持人	孔德国
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李东洲

施工单位: 殷耀贤 刘康 (华之源)

一、本周工作量:

- 1、组件安装: 1#地 180 架; 2#地 590 架; 3#地 280 架; 共计 1050 架;
- 2、组串间接地: 已安装 99%; 环网 98%;
- 3、电缆敷设: 85%;

二、下周工作计划

- 1、电缆敷设: 90%;
- 2、光伏组件安装 85%;
- 3、架间接地、环网接地 99%;
- 4、材料进场后, 材料员必须做好材料的保管和发放登记, 各施工队领到材料后保质保量加快施工进度, 各施工队做好安全用电工作, 和山路行车安全; 做好各现场材料的防盗监控工作; 各施工队做好本场区围网、防火隔离带及排水沟的施工工作, 严格按照图纸施工, 监理验收不过的工序必须返工处理。
- 5、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具, 保证施工人员人身安全。

监理单位: 孔德国 李东洲

按时进行现场巡查, 严格对照规范要求进行检查验收

- 1、现场有部分施工人员未戴安全帽, 我方已多次现场口头要求和以联系单、通知单的形式下发说明, 要求凡进入施工现场人员必须佩戴好安全帽, 并且从即日起, 我监理方将对所有施工现场进行严查安全帽及劳动用品的佩戴。

2、要求现已并网的区域尽快悬挂防触电警示牌或者安全标语。

3、我监理方检查出的光伏支架安装及组件安装的问题尽快整改并及时自检。

4、已安装好并运行的汇流箱（逆变器）尽快做好防火封堵工作及线路走向牌、标识挂牌等工作；做好汇流箱、逆变器基础的浇筑等工作。

5、未到场的光伏组件及逆变器尽快入场。

6、施工现场安全用电，路途陡峭，做好行车和运材料的车辆安全，雨天天气行车安全。

7、在保证施工安全及质量的前提下，加快施工进度。

项目监理部：

2018年10月19日



