

监理工程例会会议纪要

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段

编号: ZHJL-012

主 题	第十二次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	一标段项目部	会议时间	2018年10月25日下午14:00
组织单位	正衡监理	主持人	孔德国
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李东洲

施工单位: 殷耀贤 刘康 (华之源)

一、本周工作量:

- 1、组件安装: 1#地 180 架; 2#地 590 架; 3#地 280 架; 共计 1050 架;
- 2、组串间接地: 已安装 99%; 环网 98%;
- 3、电缆敷设: 93%;

二、下周工作计划

- 1、电缆敷设: 100%; 光伏组件安装 100%; 架间接地、环网接地 100%;
- 2、逆变器已全部到场, 剩余的 3.5MWp 光伏组件近日到场, 材料进场后, 材料员必须做好材料的保管和发放登记, 各施工队领到材料后保质保量加快施工进度, 各施工队做好本场区围网、防火隔离带及排水沟的施工工作, 严格按照图纸施工, 监理验收不过的工序必须返工处理。
- 3、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具, 保证施工人员人身安全各施工队做好安全用电工作, 和山路行车安全; 做好各现场材料的防盗监控工作。

- 4、宣传条幅及安全标示已到场, 并已及时悬挂到位

监理单位: 孔德国 李东洲

按时进行现场巡查, 严格对照规范要求进行检查验收

- 1、逆变器已全部到场, 剩余的 3.5MWp 光伏组件近日到场, 要求施工方合理增加施工机械及施工人员, 在保证质量与安全的前提下, 加快施工进度。

- 2、要求总包方收集保存并提供监理方施工所用材料如: 逆变器、汇流箱、电缆、光伏组件的出厂检测报告、合格证等相关材料。

- 3、2#号地中下部区域已安装的光伏组件有中压、边压螺丝未上紧现象, 要求尽快整改。3#号地有未整改光伏支架但已安装光伏组件现象, 现要求尽快将光伏支架问题整改完毕。

4、防风拉筋安装时严格按照图纸设计要求进行施工，我监理现场发现的问题已以联系单的形式说明并下发到各单位，及时整改。

5、要求各施工区域围网、防火隔离带、场区监控、场区除草、场区排水沟等相关工作尽快开展完善。

6、已经施工完成的施工工序，要求各施工单位做好进行进一步的自检工作，及时解决问题缺陷。

7、逆变器、汇流箱接线时要求严格按照施工规范进行施工，接线时必须停电，并且悬挂停电牌，施工时必须一人施工，一人监护。

8、要求施工单位尽快将所应该提供的资料完善提供；并且资料员做好现场检验批划分工作，做到资料与现场进度同步进行，确保资料齐全；做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

项目监理部：(章)

2018年10月25日



第十二次工程例会会议签到表

2008.10.26

序号	姓名	单位	职务	电话
1	孔庆明	西溪		15898667136
2	李东刚	心海		15864484319
3	张永贵	华之源		13593725000
4	付超江			15872684641
5	甘强			15098098855
6	刘康	华之源		18674183991
7	陈伟			15807280766
8	赵亮			15997835615
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				