

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称： 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号：ZHJL-013

主 题	第十三次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	一标段项目部	会议时间	2018 年 11 月 02 日下午 14:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	孔 德 国
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

施工单位： 殷耀贤 刘 康 （华之源）

一、本周工作量：

- 1、组件安装：1#地 180 架；2#地 670 架；3#地 440 架；共计 1290 架；
- 2、组串间接地：已安装 99%；环网 98%；
- 3、电缆敷设：95%；

二、下周工作计划

- 1、电缆敷设：100%；
- 2、光伏组件安装 100%；
- 3、架间接地、环网接地 100%；
- 4、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，各施工队做好安全用电工作，和山路行车安全；做好各现场材料的防盗监控工作；各施工队做好本场区围网、防火隔离带及排水沟的施工作业，严格按照图纸施工，监理验收不过的工序必须返工处理。
- 5、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具，保证施工人员人身安全。

监理单位： 孔德国 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、我监理方验收时发现 2#地下半区域、3#地小山坡处部分光伏组件安装时未按照施工规范进行施工，导致光伏组件安装完成后参差不齐，要求你方安装和整改光伏组件时拉通线进行校准，必须整改；2#地下半区域部分组件 1*4

电缆接线后线裸露在外，未隐藏到光伏支架檩条内；2#地下半区域部分逆变器接线时未按照施工规范进行接线，并且多出的1*4电缆未隐藏到PVC管内；2#地下半区域部分电缆沟未达到图纸设计要求；以上问题已下发联系单要求你方尽快整改并自检。

2、3#地有数架光伏支架未整改，加长的前后立柱按照要求进行加固，被机械破坏的支架基础及时浇筑加固。

3、所有已安装的光伏组件离地高度未达到图纸设计要求的尽快整改。

4、逆变器接线时严格按照施工规范进行施工，接线时严禁带电作业，计划下周全部并网完成。施工人员进入施工现场时必须佩戴安全帽。在保证施工安全及质量的前提下，加快施工进度。

5、施工现场安全用电，路途陡峭，做好行车和运材料的车辆安全，雨水天气行车安全。

项目监理部：(章)

2018年11月02日



第12次工作会议签到表

18.11.2

序号	姓名	单位	职务	电话
1	孔德国	正衡		1588667136
2	李东洲	-		1586444438
3	殷耀贤	华之源		1353725000
4	刘康	-		1867418388
5	付耀红			1587268464
6	赵虎			15997835615
7	谷强			15078098855
8	宋经			1580780766
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				