

监 理 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称： 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号： ZHJL-014

主 题	第十四次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	一标段项目部	会议时间	2018 年 11 月 22 日上午 10:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	孔 德 国
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	李 东 洲

施工单位： 殷耀贤 刘 康 （华之源）

一、本周工作量：

- 1、组件安装：1#地 180 架；2#地 720 架；3#地 495 架；共计 1395 架；
- 2、组间接地：已安装 100%；环网 100%；
- 3、电缆敷设：100%；信号电缆未到场；
- 4、光伏组件接地 70%；

二、下周工作计划

- 1、信号电缆敷设 80%；
- 2、场区垃圾清理 100%；除草 100%；
- 3、光伏组件接地 100%；
- 4、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，各施工队做好安全用电工作，和山路行车安全；做好各现场材料的防盗监控工作；各施工队做好本场区围网、防火隔离带及排水沟的施工作业，严格按照图纸施工，监理验收不过的工序必须返工处理。
- 5、各单位施工过程中应佩戴安全防护工具，保证施工人员人身安全。

监理单位： 孔德国 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、要求信号电缆尽快入场，并要求各施工单位做好安排信号电缆敷设准备工作；

2、各施工单位尽快整改监理现场发现的问题，并进行自检：

3、总包方需要报审的资料尽快上报给我监理方，已多次要求，逾期不予审核：

4、试块送检及接地电阻测试尽快进行，并将相应的检测报告交于我监理方：

5、近期雨水天气较多，山路湿滑泥泞，各施工单位在施工过程中严格要求，保证施工人员安全问题：

项目监理部：（章）

2018年11月22日



第十四监理 会议签到表

2018. 11. 22

序号	姓名	单位	职务	电话
1	孔德同	正衡		15818667136
2	李东洲	正衡		15864484311
3	殷耀明	华三海		1351375600
4	刘康	华三海		1867483811
5	宋能	-		15807280766
6	戴勇	-		1507210500
7	彭虎	-		18112535615
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				