

监理工程例会会议纪要

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号: ZHJL-004

主 题	第四次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	一标段项目部	会议时间	2018年07月19日下午18:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	孔 德 国
会议议题	施工质量、安全、进度	记录人	郭 伟

施工单位: 殷耀贤 刘 康 (华之源)

一、本周工作量:

- 1、已平整场地 90%;
- 2、地埋桩打孔: 截止目前地埋桩基础打孔完成 77%
- 3、地锚桩浇筑: 截止目前地埋桩已完成浇筑完成 50%;
- 4、支架安装: 1#地已完成 50%; 2#地已完成 10%; 3#地 5%;
- 5、组件安装: 1#地 4 架; 2#地 16 架; 3#地 31 架; 共计 31 架;
- 6、组串间接地: 一#地已完成 30%; 2#地完成 10%, 3#地未开工;

二、下周工作计划

- 1、下周平整场地全部完成;
- 2、地埋桩基础打孔全部完成;
- 3、地埋桩浇筑完成 70%;
- 4、支架安装: 1#地完成 70%, 2#地完成 30%, 3#地完成 10%;
- 5、组串间接地: 1#地完成 60%, 2#地完成 30%, 三号地 15%;
- 6、光伏区防火、防盗、安全用电排查;

施工单位: 殷耀贤 (华之源)

- 1、必须重视监理例会的重要性, 召开监理例会所有人员不要迟到, 有事提前打电话。为了不影响施工工地的管理, 以后的监理例会会议时间定为下午 2:30 开始。

- 2、严格控制工程质量, 总包与监理同时监督, 一经发现质量问题必须整改



甚至返工。

3、总包方近日配发防暑药品，各施工队给工人准备好饮用水。

4、每天施工队发表的施工进度一定要具有真实性。

5、各施工队使用的车辆一定要有保险，否则发生安全事故总包方不承担任何责任。

6、各施工队一定要控制好材料的浪费，尤其一号场地浪费尤其严重。

7、各施工队尽快把施工工人的身份证全部上交过来。

监理单位： 孔德国 郭伟

在施工进度中四个标段中咱一标的施工进度是排第一的，这是靠总包方跟施工队的共同努力以及配合完成的；但是咱的施工进度仍不能松懈。

1、时刻谨记安全第一。不论是施工运输车、道路安全和光伏区。一定切记施工安全。近日处于高温期，一定要避开高温时段施工。希望各位施工负责人为工人准备好防暑药品及饮用水源，合理安排好施工管理。

2、在近段时间基础浇筑时发现未及时发现振捣情况，不管处于什么原因，一定要把每一道工序的施工工艺严格把握住。避免到时候出现返工等现象。

3、在支架安装方面，近日通过监理的验收，支架安装问题发生了很大的问题，具体的支架安装问题监理已用记号笔在支架上标记，（联系单 10）特别其中有几架需要返工，各施工队抓紧时间整改问题支架。

4、组串间接地和环网接地抓紧时间施工。接地沟深度必须达到设计要求，垂直接地极必须按照设计要求（30 米一个）。围网施工严格按照图纸施工。



