

# 会议纪要

工程名称: 好事达(福州)家具有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: 20180607ZLH-001

会议地点	项目部	会议时间	2018.06.07
会议主持人	张小雄	签发	
会议主题: 首次监理例会			
本次会议内容: 1. 施工单位: (1) 本周日水泥屋面开始施工。 (2) U型螺栓本周六全部进场。 (3) 彩钢瓦屋面支架拉拔试验今日进场完成。  2. 监理单位: (1) 确定本项目的工程名称为好事达(福州)家具有限公司屋顶分布式光伏发电项目。 (2) 每周五下午2点召开监理例会,参加人员为各参建单位项目部的管理人员,注意会议纪律,不得迟到。 (3) 在施工前需与好事达厂方做好屋面交接,须有书面交接手续。 (4) 施工单位需向监理部报审以下前期资料:施工组织设计;各专项方案;施工单位资质,人员组织机构;施工进度计划;大型机械进场报审;工器具报验;特殊人员资质报审;试验单位资质报审;各设备厂家资质报审;开工报审表;开工报告;检验批报审需与施工同步进行。 (5) 材料进场后需通知建设单位进行验收,验收合格后方可进行使用,并需要把材料整齐、合理摆放。 (6) 安全施工: ① 施工人员进场后需做好三级教育考试和施工技术交底的工作,保证施工的顺利进行; ② 现场施工人员未全部佩戴安全帽;			

③临时用电未配专业的配电箱，过路电缆未埋地；在配电箱位置悬挂有电危险标识牌；

④施工现场对临时用电接线时须专业电工方可进行；

⑤使用机械施工时须注意施工安全；

⑥上人爬梯口需悬挂警示标牌；屋面施工需搭设施工通道，爬梯口需铺设踏板，对屋面做好保护防止严重损坏；

⑦施工现场禁止吸烟。

(7) 在施工前需与好事达厂方做好屋面交接，须有书面交接手续。

(8) 文明施工：现场生活区及施工现场产生的垃圾需及时进行清理。

(9) 由于工期紧，总包施工单位须合理安排施工，保证按时顺利的并网。

### 3. 建设单位：

(1) 今日总单位需联系好事达厂方安排屋面交接事宜。

(2) 因好事达厂方需与本项目签安全协议，总包单位今日需确定本事宜。

(3) 与本项目相关的安全、质量问题，各参建单位的管理人员需加强管理，认真负责。

主送单位	福州阿特斯新能源开发有限公司 浙江中正新能源科技有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.06.07

# 转事达项目 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
高创特	高创特	项目经理	
张林	浙江中远	项目经理	
王黎明	浙江中远	副总	
张永强	正德监理	总代	