

大连华锐重工铸业有限公司球铁加工车间 1.89MW 分布式光伏项目

会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司
监理项目部
2018 年 6 月 10 日

会议纪要

工程名称: 大连华锐重工铸业有限公司球铁加工车间 1.89MW 分布式光伏项目 编号:
HRFD-ZHJL-20180610

例会时间	2018 年 6 月 10 日	例会地点	项目部会议室
参加人员	建设单位	华锐风电科技（大连）有限公司	
	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
	施工单位	辽宁铭轩电力工程有限公司	
主持人	王超	记录整理	王超
本次会议是本项目开工后的第一次监理会议，会议由监理单位主持，主要内容如下： 一、建设单位 1、施工单位须指定项目经理常驻现场，对现场进行负责； 2、监理单位对现场安全、质量、进度进行把控，做好巡视、旁站、平行检验等工作； 二、监理单位 1、现场施工必须注意安全，进入施工现场必须佩戴安全帽，屋面临边防护措施必须齐全； 2、现场施工必须严格按照图纸施工，如施工过程中出现疑问或施工困难，必须提前联系进行解决，严禁擅自更改图纸进行施工； 3、施工单位尽快上报施工进度计划； 4、施工项目部质量管理体系、安全管理体系确定后，人员不能随意变动；如需变动，需经监理单位或建设单位同意认可，施工项目部管理人员要保证到岗率； 三、总包单位 1、夹具、导轨、组件、汇流箱已全部进场，桥架、电缆部分进场； 2、屋面夹具、导轨已安装完成，组件安装已完成 35%； 3、下周计划逆变器、汇流箱、接地网、电缆敷设施工；			

