

2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MWp 村级光扶贫电站项目

会 议 纪 要

(第 1 期)

2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MWp 村级光扶贫电站项目

监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 0 1

工程名称:2017年唐县石南坡等28村5.894MWp村级光伏扶贫电站项目 签发:刘士发

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2018年6月22日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一. 本周进展情况:

- (1) 张合桩: 四平方电缆敷设, 安装逆变器, 桩机打孔施工。
- (2) 豆铺: 支架及组件安装完成, 四平方电缆敷设。

二. 下周进展情况:

- (1) 张合庄, 豆铺除新加的以外其他的在6月30日全部达到并网条件。

三. 监理项目部:

- (1) 施工单位资料员这几天尽快找到, 将施工资料补齐上报监理部。
- (2) 要对现场运输材料车辆的司机进行安全培训, 车辆刹车系统要检查好, 做到安全行驶。
- (3) 豆铺和张合庄应倒排详细计划加快施工进度, 要按计划节点完成, 出现进度偏差时应及时有措施进行调整。
- (4) 确保6月30日并网, 施工单位应组织好人力, 材料设备采购计划, 满足现场施工进度需要。
- (5) 施工单位尽快上报施工组织设计及施工方案。
- (6) 进场材料应按程序报验, 经验收合格后方可使用。需要复检的材料, 应及时取样送检。
- (7) 隐蔽工程施工前及时上报建设单位或监理单位、施工单位三方单位共同验收, 经验收合格后方可进行下道工序施工。



(8) 现场安全问题不能忽视,要做到安全培训教育、安全交底,对设备做好接地防护措施,做到一机一闸一漏。现场人员安全帽未佩戴规范,要求施工单位加强对施工作业人员安全三级教育。

(9) 每周的周报及月报情况,要有计划完成的工作量,完成的工作量占工程量的百分比,便于检查分析,对进度滞后的施工部位采取相应的赶工措施。

四. 施工单位:

(1) 汇流箱 6 月 23 日到货在 2 日内安装完成。

(2) 对放点超出红线的可以不放,重新布置排列。

(3) 在 6 月 29 日之前把接地扁铁施工完。

五. 建设单位

(1) 张合庄和豆铺村 6 月 29 日全部达到并网条件,张合庄西侧新增加的加快施工进度,抢工期 6 月 30 日保证每个单元必须并网。

(2) 对接地网要加快施工进度,保证接地扁铁施工的质量,接地电阻要符合规范标准要求。

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间

2017 年 6 月 22 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份

