

2017年唐县石南坡等28村5.894MWp村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第2期)



2017年唐县石南坡等28村5.894MWp村级光伏扶贫电站项目

监理项目部



会议纪要

编号：B61-02

工程名称:2017年唐县石南坡等28村5.894MWp村级光伏扶贫电站项目 签发:刘士发

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2018年7月2日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容：

一. 本周进展情况：

(1) 张合桩：四平方电缆敷设，安装逆变器及汇流箱，新增地块桩机打孔施工。制作高压电缆头，高压电缆接入变压器。6月30日并网

(2) 豆铺：四平方电缆敷设。制作高压电缆头，高压电缆接入变压器，6月30日并网

二. 下周进展情况：

(1) 完成张合庄，豆铺收尾工程。新增地块的支架及组件安装四平方电缆敷设。接地网扁铁焊接完成。

三. 监理项目部：

(1) 施工单位资料员至今未到场，任何资料没有上报。施工单位应抓紧落实资料员。

(2) 要对现场运输材料车辆的司机进行安全培训，车辆刹车系统要检查好，做到安全行驶。

(3) 要求豆铺和张合庄收尾工作的进度计划上报。

(4) 施工单位尽快上报施工组织设计及施工方案。

(5) 进场材料应按程序报验，经验收合格后方可使用。需要复检的材料，应及时取样送检。

(6) 隐蔽工程施工前及时上报建设单位或监理单位、施工单位三方单位共同验收，经验收合格后方可进行下道工序施工。

(7) 现场安全问题不能忽视，要做到安全培训教育、安全交底，对设备做好接地防护措施，做到一机一闸一漏。现场人员安全帽未佩戴规范，要求施工单位加强对施工作业人



护措施，做到一机一闸一漏。现场人员安全帽未佩戴规范，要求施工单位加强对施工作业人员安全三级教育。

四. 施工单位：

(1) 完成豆铺村和张合庄村剩余工作量。新增的支架及组件安装四平方电缆敷设。接地网扁铁焊接完成。

(2) 只要材料到货及时施工不存在问题。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年7月2日
------	----------------	------	-----------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

