

2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MWp 村级光伏扶贫电站项目

会 议 纪 要

(第 3 期)

2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MWp 村级光伏扶贫电站项目

监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 0 3

工程名称: 2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MWp 村级光伏扶贫电站项目 签发: 刘士发

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2018 年 7 月 11 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一. 本周进展情况:

- (1) 张合庄村新增地块桩机打孔, 浇筑桩基础, 支架组件安装, 接地扁铁焊接。
- (2) 豆铺接地沟开挖施工。

二. 下周进展情况:

- (1) 张合庄村新增地块支架组件安装, 接地扁铁焊接及回填土, 豆铺村接地扁铁焊接。
- (2) 3.3 兆瓦场地平整及放点, 桩机打孔施工。

三. 监理项目部:

- (1) 新增地块收尾工作, 支架及组件安装接地扁铁焊接及回填抓紧施工。
- (2) 施工过程资料及施工技术资料及时整理上报。
- (3) 施工隐蔽工序完成后, 要及时按程序报验, 验收合格后才能进行下道工序施工。

四. 施工单位

- (1) 新增地块完成支架及组件安装, 接地扁铁焊接及回填。
- (2) 3.3 兆瓦完成场平放点及打孔工作

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 7 月 11 日
------	----------------	------	-----------------

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



会议签到表

姓名	工作单位	电话
赵焕柱	正衡监理工程师	13706124544
叶建伟		13393322838
董新宇		18796026899
张叶		17547596158
刘召		13797731108
张超		15030221888

