

2017年唐县石南坡等28村5.894MWp村级光伏扶贫电站项目

# 会议纪要

(第4期)

2017年唐县石南坡等28村5.894MWp村级光伏扶贫电站项目



由 扫描全能王 扫描创建

## 会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 0 4

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.894MWp村级光伏扶贫电站项目 签发: 刘士发

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2018年7月19日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		
注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			

## 会议内容:

## 一. 本周进展情况:

- (1) 张合庄村新增地块支架组件安装, 接地铁焊接。
- (2) 豆铺接地沟开挖, 焊接接地扁铁。3.3兆瓦地块修路及做场平。

## 二. 下周进展情况:

- (1) 张合庄村和豆铺村完成剩余工程, 支架组件安装, 接地扁铁焊接及回填土, 接地扁铁焊接, 防火封堵及标牌
- (2) 3.3兆瓦地块放点, 桩机打孔施工支架安装。

## 三. 监理项目部:

- (1) 新增地块收尾工作, 支架及组件安装接地扁铁焊接及回填抓紧施工。
- (2) 施工过程资料及施工技术资料及时整理上报。
- (3) 施工隐蔽工序完成后, 要及时按程序报验, 验收合格后才能进行下道工序施工。
- (4) 施工单位要严格按照有关法律、法规、规范标准及设计文件进行施工。
- (5) 施工进场道路多为山路, 施工单位应对驾驶员进行安全培训及安全技术交底。车辆定期检查维修保养, 车辆刹车系统要保证安全可靠, 要找开车有驾驶经验的驾驶员, 现在正处在雨季, 现场临时用电做到一机一闸一漏, 做好设备接地。
- (6) 张合庄村和豆铺村将剩余所有尾项工程, 做一份详细清单, 把各项工作的最早开始时间和最早完成时间做一份计划, 要按计划实施。
- (7) 施工单位应将进场材料质量证明及时收集整理上报。

## 四. 施工单位



(1) 张合庄村和豆铺村完成剩余工程，支架组件安装，接地扁铁焊接及回填土，接地扁铁焊接，防火封堵及标牌

(2) 3.3兆瓦地块放点，桩机打孔施工支架安装。

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间

2018年7月11日

注：本表一式3份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存1份



# 会议签到表

姓名	工作单位	电话
赵煥柱	正衡监理工程师	13706124544
叶建伟		13393322838
董新宇		18796026899
张中		17547596158
刘召		13797731108
张立菊		15030221888

