

2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MWp 村级光伏扶贫电站项目

会 议 纪 要

(第 5 期)

2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MWp 村级光伏扶贫电站项目



由 扫描全能王 扫描创建

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 0 5

工程名称: 2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MWp 村级光伏扶贫电站项目 签发: 刘士发

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2018 年 7 月 26 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵焕柱
会议议题	关于施工中质量、安全、进度、协调等相关事宜。		

注: B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议

会议内容:

一. 本周进展情况:

- (1) 张合庄村新增地块支架组件安装, 接地扁铁整改, 围栏施工。
- (2) 豆铺接地扁铁整改。3.3 兆瓦地块放点, 打孔施工。

二. 下周进展情况:

- (1) 张合庄村和豆铺村完成剩余工程, 支架组件安装, 存在的问题整改完成。
- (2) 3.3 兆瓦地块放点, 桩机打孔施工, 完成 256 组支架、组件安装。

三. 监理项目部:

- (1) 张合庄村及豆铺村完成剩余工作及问题整改的。
- (2) 西堂梅村桩基础浇筑前施工单位要对施工班组进行质量、安全技术交底。
- (3) 施工隐蔽工序完成后, 要及时按程序报验, 验收合格后才能进行下道工序施工。
- (4) 施工单位要严格按照有关法律、法规、规范标准及设计文件进行施工。
- (5) 施工进场道路多为山路, 施工单位应对驾驶员进行安全培训及安全技术交底。车辆定期检查维修保养, 车辆刹车系统要保证安全可靠, 要找开车有驾驶经验的驾驶员, 现在正处在雨季, 现场临时用电做到一机一闸一漏, 做好设备接地。

四. 施工单位

- (1) 张合庄村和豆铺村完成剩余工作及问题的整改。
- (2) 西堂梅村完成 256 组的桩基础浇筑, 支架、组件安装工作。
- (3) 1、2 号地块与村民协调问题尽快落实, 放点的和打桩机现在没有工作面了。



五、建设单位

- (1) 施工单位各班组协调好，把质量搞好，争取验收一次通过，避免出现返工现象。
- (2) 张合庄村和豆铺村这周要完成剩余的所有工作，存在的质量问题这周也要整改完成。
- (3) 施工单位要把施工过程及隐蔽影像资料收集起来保存，作为竣工资料的一部分。
- (4) 以后施工单位要按时参加监理例会，不按时参加的罚款处理。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年7月26日
------	----------------	------	------------

注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。



会议签到表

姓名	工作单位	电话
赵焕乾	常州正衡电力工程监理公司	13706124544
李建华	苏华建设集团	13393322838
董前华	苏华建设集团	18196026899
范鹏	唐县泰宏	18832294697
刘召		13797731108
袁志伟		15033734488
马力敏		15831224488

