

南京长安发动机厂光伏发电项目

会 议 纪 要

(第三期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

编号: ZHJL-HYJY-003

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

签发: 徐强

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018. 7. 23
会议主持人	张良玉、张小雄	会议主题	周例会	
本次会议内容: 一、施工单位 对现阶段施工情况进行阐述: 1、制定施工计划, 进行施工。 2、ZC-YJV22-3*120/150+1*70 电缆敷设完成。 3、通讯电缆敷设完成 90%。 4、步道板安装完成 70%。 5、电缆沟穿管并回填完成。 二、本周计划内容: (1) 逆变器、汇流箱电缆头的制作与接线; (2) 安装检修通道; (3) MC4 接头制作; (4) 桥架盖板; (5) 并网柜基础制作安装; (6) 并网柜到货; 三、监理项目部 1. 着重强调安全问题, 施工人员进场必须佩戴安全帽, 高空作业必须佩戴安全带。 2. 屋面垃圾及时清理。				


3. 光伏电缆接线必须配上编号。

4. 逆变器汇流箱电缆制作安装做好抱箍工作。

5. 动火作业必须办理《动火作业许可证》，五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业。每个动火作业点必须配备一个灭火器，作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种后方可离开现场。

截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

相关标准 JGJ59-2011、JGJ46-2012、NB/T32004-2013、Q/SP19709-2016



主送单位	南京科电能源科技有限公司		
抄送单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 7. 23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

南京长安发动机厂光伏发电项目第三次会议签到表

日期: 2018.7.23

[illegible]