

隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目

会议纪要

会议主题	隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目	会议时间	2018-7-15
会议地点	项目部会议室	会议主持	董国文
是否跟踪	☒ 是 ☐ 否		
出席人员	业主：董国文、董午阳、孙忠武 运维：刘俊福 监理：申景鹏 扬州市建设安装工程有限公司：刘天桂、刘怀其、金顺东、赵峰 设计院：蔡子军		

会议内容

会议议题：

- 1、开关站设备试验下周二前完成
- 2、开关站至疙瘩营变电所通道下周二前完成
- 3、场地平整确保在 4 天内完成交于承包方
- 4、河床石墙有部分未完成的怎么处理？如何施工？尽快给出方案
- 5、河床支架方案尽快落实
- 6、试验单位尽快提供资质，并提供调试方案及调试设备
- 7、尽快提供施工进度计划表
- 8、业主尽快把所有手续办理完善
- 9、热镀锌接地扁铁规格不低于 40*4
- 10、到下周无法打孔的情况下，需调整方案进行施工
- 11、前期开工资料（光伏区）金顺东与申监理对接
- 12、业主方贷款的 999 万确保在 7 月 30 日交于承包方（如果无法如期到账将会影响到后期施工进度）
- 13、如果 7 月 30 日前，如果业主方无法提供 999 万，承包方该如何处理需在周二前给出方案
- 14、光伏区未安装组件部分需拆除，支架材料后续继续使用，拆除的费用以工作联系单的方式对接
- 15、光伏区河道设计，业主、监理已确认按技术核定单为准
- 16、下周需确认河道支架更改方案所增加的费用

赴会人 签字	董国文 董午阳 孙忠武 蔡子军 刘俊福
	刘天桂 申景鹏 赵峰 金顺东