

会议纪要

工程名称：石泉县深度扶贫村光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-SQFP-001

签发：[Signature]

会议地点	发改局会议室	会议时间	2018年08月23日
会议主持人	刘强		
会议主题	安全文明施工与工程进度		
上次会议问题落实情况：			
无			
本次会议内容：			
(8月23日)关于中河村联村电站建设施工进场路协调结果： 1、原预定8月20、21、22日三天内全部材料进场，因道路施工的连续性致无法停工(若保障通行，需停工10以上，交通局为了赶工期，未予停工)和本标段施工实际情况等原因，需要调整施工组织，并制定赶工计划； 2、经商定，在8月28日前借道“药树”村级路运输支架、箱变和逆变器、电缆等设备和材料；视路况、雨情、运输车辆情况，再确定组件的进场方案。于此，拟定到位时间：组件计划8月26日发货，27日到熨斗镇；支架8月25日发货，27日到熨斗镇；箱变8月26日发货，当日到熨斗镇。 3、要求：第一、交通局确保板长村委会至熨斗镇之间的道路畅通(联系人：甘安虎 13891592735)，药树村道尚有1.2公里的土路基便道，需光伏电站施工企业修整4处并维护(装载机联系人张诗兵 13992545927)，已浇筑部分的路面使用，请驻板长村脱贫攻坚工作队协调(杨林队长 18329500875)；第二，西北水电公司要做好材料、设备的运输组织、道路维护的施工组织和协调(吊装或随车吊联系人王总 13709151758；货车司机邓诗文 18791585161)；第三、提前与板长村、中河村村委会和驻村工作队取得联系，争取基层组织的协调和协助，要事及时报告业主方和镇政府领导(刘清玺镇长 13991550744)。 4、建议：25日清早，安排装载机先进入药树村道，随后货运车试装围栏和逆变器运输进场，在主要路段(窄、陡部位)，安排人员协调、指挥，注意社会车辆的会车。			
主送单位	石泉县深度扶贫村光伏扶贫电站建设项目施工项目部		
抄送单位	石泉县深度扶贫村光伏扶贫电站建设项目业主项目部		
发文单位	石泉县深度扶贫村光伏扶贫电站建设项目 监理项目部	发文时间	2018年08月23日