



石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目 监理例会

第一次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 8 月 4 日 下午 15：30

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：苗守明

前言：2018 年 8 月 4 日 下午 15：30 时“石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

- 1、中河村、东风村光伏区桩基础放线及基础开挖完成情况。
- 2、中河村光伏区桩基础钢筋加工完成 30%。
- 3、中河村砂石、水泥进场，东风村确定砂石、水泥、钢筋进场时间情况。

二、下周施工计划情况：

- 1、中河村、东风村光伏区基础放线，基础开挖完成，浇筑陆续开始。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、加强现场临时用电管控，动态化管理，网格式控制，班前安全技术交底，提醒施工人员现场危险源识别，存在危险源位置布置警示标志。
- 2、进场人员必须履行安全三级教育，做好相应管理制度，制度必须落实到位，相应交底活动必须形成文件存于项目部。
- 3、加强质量安全管理意识，从项目部管理人员做起，现场发现问题及时做出改进措施，纠正发生错误施工工序，必须做到班组自检到项目部复查程序，自检合格报项目监理机构验收。
- 4、施工过程中注意光伏区桩基础定位放线正确无误，成型后孔洞保护，防止虚土掉落，地脚螺栓定位准确，左右前后位置和外露螺纹长度正确。
- 5、原材料、设备使用前项目部必须进行检验验收，机械设备进场和特种人员须初检，相关资



料必须收集，验收合格后形成文件资料报项目监理机构验收。

6、工程前期资料必须在下周开会前完善到位，过程资料必须与工程同步。

7、吊装作业时严禁施工人员进入吊装范围，所有人员进入施工现场前必须按要求佩戴安全帽。

8、特种作业人员在焊接时，旁边必须配备灭火器，并加强施工人员消防安全意识。

9、施工方应加强施工现场日常的安全巡视和检查，督促施工人员遵守本交底内容，做到做好安全文明施工，发现安全事故隐患以及违反施工安全技术标准或者安全操作规程的行为，及时予以制止或纠正。

10、箱变基础须及时进入施工状态，避免设备进场二次搬运造成损伤，设备进场必须加强成品保护，防止意外破坏。

11、根据材料进场时间，项目部必须提前整理好堆放场地，做好成品保护工作和安全保护控制。

12、本工程定于8月底施工完成，各项目部须合理组织人员管理和施工，时间紧任务量大，编制好进度计划，进度计划包含材料进场计划、施工人员进场计划。

四、建设单位相关要求：

1、要求项目参建各方目标保持一致，有问题早提出，早解决，保质保量完成工程建设。

2、要求施工单位在施工现场中存在的问题及时整改。

3、要求施工单位在施工过程中安全第一，在保证质量的同时，进度也要提上去。

4、每周周五必须向我项目部提供周报，周报形成纸质和电子版，周报内容包含：上周完成工程量、下周计划、材料进场计划、人员配置情况、协调事宜和报主管部门手续事宜。

五、协调问题：

1、施工现场土地问题。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起24小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要24小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：张文博

会签栏：_____

石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目监理机构

2018年8月4日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

石泉县深度扶贫光伏扶贫电站建设项目监理机构

2018年8月5日印发

共印4份