

 正衡监理 Zhengheng Supervision	项目名称	卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶发电项目
	文件名称	会议纪要

会议纪要

编号: 003

项目名称: 卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶发电项目 签发: 徐文平

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 08 月 27 日
会议主持人	徐文平	会议记录	徐文平
会议主题: 第 3 次工地例会			
会议内容: 一、业主方: 1、工程进度按时间节点完成; 2、施工单位每一天都要进行一次安全交底; 3、安全管理工作落实到位,个人防护用品穿戴要整齐; 4、脚手架必须做好防滑工作; 5、对于违反安全规章制度的人员,要坚决的进行相应的处罚措施; 二、监理单位 1、施工单位一定要按图纸施工; 2、施工现场要确保道路畅通; 3、现场安全警示牌损坏要及时更换; 4、注重文明施工,及时清理施工现场遗留垃圾; 5、安全第一,施工单位在保证施工质量,突击施工进度的同时,必须高度重视施工安全; 6、认真贯彻落实安全管理制度,责任到人; 7、按时间节点要求完成所有验收资料的准备工作;			

 正衡监理 Zhengheng Supervision	项目名称	卓达新材料科技产业园 25 兆瓦屋顶发电项目
	文件名称	会议纪要

三、施工单位:

- 1、涂装 4 和成品 4 已具备并网条件;
- 2、下周生产三电器全部完成;
- 3、加强安全管理,发现问题立即整改;
- 4、120 电缆敷设已全部完成;
- 5、生产三汇流箱逆变器已完成 95%;
- 6、生产三电缆桥架已完成 90%;

主送单位	磁县沐星新能源开发有限公司 天威新能源系统工程(北京)有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 发文时间 2018 年 08 月 27 日