

 正南监理 ZHENGNAN ENGINEERING CONSULTANTS	项目名称	卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: 004

项目名称: 卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 签发: 徐文平

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 09 月 09 日
会议主持人	徐文平	会议记录	徐文平
会议主题: 第 4 次工地例会			
会议内容: 一、业主方: 1、工程进度按时间节点完成; 2、西厂区电缆线烧毁多次, 请施工单位查明原因; 3、安全管理工作落实到位, 个人防护用品穿戴要整齐; 4、一定要按图施工, 确保无安全隐患, 特别是隐蔽工程加强管理; 5、本周五之前材料逐步进场, 确保工程部延误; 6、组件原计划 20 号左右进场, 协商处理争取尽快进场; 二、监理单位 1、施工单位一定要按图纸施工; 2、每道工序完成后必须自检自验后, 报监理部查验合格后方可进行下道工序; 3、施工现场注重文明施工, 安全帽一定要佩戴整齐; 4、施工单位必须完成所有工序才能进行移交工作; 三、施工单位:			

	项目名称	卓达新材料科技产业园 25 兆瓦屋顶发电项目
	文件名称	会议纪要

	1、生产 3 号楼全部工序已完成 80%; 2、生产 3 号楼材料到齐后三天完成并网条件; 3、原料 3 号楼导轨安装完成 100%; 4、原料 4 号楼导轨完成 30%;
主送单位:	磁县沐星新能源开发有限公司 天威新能源系统工程(北京)有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 发文时间 2018 年 09 月 09 日