

会议纪要

编号: GFDZJBM09-01

工程名称: 邯郸盛天光伏能源科技有限公司 2*4 兆瓦分布式光伏发电项目

签发: 苗守明

会议地点	会议室	会议时间	2019 年 04 月 26 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容: 监理项目部: 一、本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、施工现场临时用电设备(发电机)未设置接地线, 10 号厂房屋面临边安全防护不到位、不规范, 警示标志未设置, 存在着较大的安全隐患。 2、施工现场个别人员未带安全帽, 着装不规范, 其表为上衣纽扣未系, 上下楼时易被爬梯及汇流箱支架挂住, 存在安全隐患。 3、10 号厂房屋面光伏支架、汇流箱、逆变器支架安装固定完成, 经监理人员检查无松动现象, 牢固可靠, 螺栓螺母无缺少、两平一弹齐全。存在问题: 汇流箱、逆变器支架裁剪处未做防腐处理。 4、施工进度缓慢, 主要原因光伏材料进场滞后。 5、施工报审资料滞后。 二、下周施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、总包单位尽快安排材料、设备进场, 如: 光伏组件、汇流箱、逆变器。 2、尽快确定开关站一二次预制舱、箱变位置以及所需砍伐树木的数量报送邯钢工业园场区批复, 以便施工单位基础土方开挖。 3、每天早上施工前, 施工负责人进行召开班前会, 对施工人员进行安全技术交底。 4、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪, 安全佩戴整齐, 确保人员安全无事故。 5、临时用电应严格按照安全规范。 6、10 号厂房屋面临边安全防护尽快完善, 并悬挂安全警示标牌。 7、屋面施工人员禁止饮酒、抽烟、嬉笑打闹, 厂区内禁止随地大小便, 并配置专职安全员(安全标示)。 业主项目部: 施工单位(宁波建工建乐工程有限公司): 1、督促各供货厂家尽快发货以及施工图纸(蓝图)。 2、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查, 督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。			
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		



由 扫描全能王 扫描创建

发文单位	监邯郸盛天光伏能源科技有限公司 2*4 兆瓦分布式光伏发电项目理项目部	发文时间	2019 年 04 月 26 日
------	--	------	------------------

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



周监理例会

