

第三次监理例会 会议纪要

工程名称：泰州乐叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目 NO.003

各与会单位：			
现将 <u>监理例会</u> 会议纪要，请查收。			
附：会议纪要共 <u>2</u> 页			
各与会单位及人员	与会单位	与会人员	
	乐叶新能源	曲平超	
	常州正衡电力工程监理有限公司	胡景、徐存辉	
	陕西建工	吕瑾	
会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 09 月 28 日下午 15 点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	记录人	胡景
主持人	胡景		
会议议题	监理例会		
监理单位：			
1. 请施工单位对施工人员做好安全交底工作。			
2. 请施工单位对施工人员进行组件安装搬运工作交底，正确搬运和安装组件。			
3. 监理人员对现场违规行为将及时拍照，并依据条例进行处罚。			

施工单位:

1.2#车间、2#仓库夹具拉拔试验已经完成。

2.2#车间除部分支架未到，其余都已安装完成。

3.2#仓库支架安装全部完成。

4.1#车间组件今天开始安装。

项目监理单位（章）:

总监/总监代表:

徐耀生

日期: 2018.9.28