

第五次监理例会 会议纪要

工程名称：泰州乐叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目 NO.005

各与会单位：

现将监理例会 会议纪要, 请查收。

附：会议纪要共 2 页

各与会 单位及 人员	与 会 单 位	与 会 人 员	
	乐叶新能源	曲平超	
	常州正衡电力工程监理有限公司	胡景、徐存辉	
	陕西建工	左西耀、吕瑾	
会议地 点	项目部办公室	会议时间	2018 年 10 月 15 日下午 15 点
组织单 位	常州正衡电力工程监理有限 公司	记录人	胡景
主持人	徐存辉		
会议议 题	监理例会		

监理单位：

1. 安装完成的组件插头裸露于室外，近期可能下雨，请施工人员及时将裸露插头进行包裹，防止插头进水。
2. 监理人员在巡视过程中发现组件有被踩踏过的痕迹，请施工单位加强对

施工人员的施工交底，文明施工。如后期监理人员现场发现有踩踏，将进行罚款处理

施工单位：

1. 并网手续正在进行，预计 11 月 15 号前并网设备到货，预计停电改造时间为 11 月 10 日至 15 日，站内和对侧改造同时进行。
2. 导轨与接地网的链接方式还没有确定，待到接地材料到场后根据实际情况确定。
3. 电气施工人员本周末到场。

业主单位：

- 1, 汇流箱、逆变器 10 月 15 日到货一批，其余的大约 18 号到货。
- 2, 室外箱变图纸近期内设计完成。
- 3, 一次、二次仓预计 28 号到货。
- 4, 2#厂房支架预计 20 号到货。

项目监理单位(章):

总监/总监代表: 傅耀杰

日期: 2018.12.15

会议签到表

2018.10.15. 15:00

序号	姓名	单位	职务	电话号码	备注
1	曲永红	东叶		15850584090	
2					
3	吕瑾	陕建		13991597850	
4	左国雄	陕建			
5					
6	胡学	正信		15961115533	
7	徐存辉	正信		13365125633	
8	李佰忠	陕建		17616755333	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					