

第六次监理例会 会议纪要

工程名称：泰州乐叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目 NO.006

各与会单位：

现将监理例会 会议纪要, 请查收。

附：会议纪要共 2 页

各与会 单位及 人员	与会单位	与会人员
	乐叶新能源	曲平超
	常州正衡电力工程监理有限公司	胡景、徐存辉
	陕西建工	左西耀、吕瑾

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 10 月 23 日下午 17 点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	记录人	胡景
主持人	徐存辉		
会议议题	监理例会		

监理单位：

- 1) 近期将有较多人员及材料到场，请施工单位及时报审。
- 2) 请施工单位及时对新进场施工人员进行安全教育培训和施工交底。

施工单位：

1. 一号车间组件安装已经完成,一号成品库组件安装预计 24 号安装完成,25 号进行报验。二号成品库组件安装完成 50%。
2. 所有桥架预计 27 号到场,接地扁铁预计 24 号到货。
3. 电气安装人员当前共有 3 人,预计 24 号还有 5 人进场,总计划电气安装人员共计 20 人。
4. 根据当前项目现场情况分别重新编制站内和站外工程施工计划,本月 24 号将重新编制的施工计划上报业主和监理项目部。
5. 本月底前将并网相关保护设备相关资料提供业主,由业主转交设计院进行完善。
6. 站内土建工程本周内开工。

业主单位:

- 1, 25 号提供站内二次电缆清册,交由总包单位进行线缆采购。
- 2, 24 号到货一批夹具,大约 1.6MW 用量。其他相关支架、组件将根据工程进度分批到货。

项目监理机构(章):

总监/总监代表: 徐耀生

日期: 2018.10.23