

第十次监理例会 会议纪要

工程名称：泰州乐叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目 NO.010

各与会单位：

现将监理例会 会议纪要, 请查收。

附：会议纪要共 3 页

各与会 单位及 人员	与 会 单 位	与 会 人 员
	乐叶新能源	曲平超、姜伟
	常州正衡电力工程监理有限公司	胡景、徐存辉
	陕西建工	左西耀、吕瑾等

会议地 点	项目部办公室	会议时间	2018 年 11 月 15 日中午 11 点 30
组织单 位	常州正衡电力工程监理有限 公司	记录人	徐存辉
主持人	徐存辉		
会议议 题	监理例会		

监理单位：

- 1) 屋面线缆敷设存在暴力施工，线缆外皮有划伤现象，请施工单位人员调整施工方案，科学施工。
- 2) 部分桥架安装不规范，请及时整改。

施工单位：

施工单位汇报的上周的施工进度，以及下周的工作安排，详情见附件一

业主单位：

1. 施工单位在今后的会议前都应事先准备好每周的工作总结和下周的工作计划并提交业主和监理单位审核。
2. 开关站土建基础正处于养护期，设备就位前应提前上报监理项目部，项目部验收同意后方可进行设备吊装。
3. 部分图纸没有明确的施工细节，可在小区域试点安装，经业主和监理项目部验收同意后，方可整体施工，
4. 业主单位会尽快提供所需的施工蓝图，或者优先通过邮件的形式将最新版的图纸交给施工方，施工方应及时接收，并按照最新版图纸进行施工。
5. 新的施工考核要求和处罚明细已经制定，在各单位审核无异议后，将按照次最新要求对项目进行考核。
6. 之前因施工原因造成屋面檩条受损的 10 万元工程罚款，将在付款中暂扣，待到总包方提供完整的合格的质量鉴定报告后，再进行安排支付。

保并网进度计划安排如下：

- (1) 接入图纸 19 号由总包方提供，交由监理和业主项目部审核；
- (2) 开关站被总包方采购的材料 19 号到场；
- (3) 25 号预计一次、二次设备安装完成，具备调试条件；
- (4) 所有设备 29 号全部调试完成，出具相关试验调试报告；
- (5) 并网手续 16 号下班前确定具体完成的时间节点；
- (6) 箱变高压电缆 24 号敷设完成，26 号电缆耐压试验完成；

- (7) 一号车间、一号仓库屋面所有施工 25 号具备并网条件;
- (8) 部分甲供设备, 需设备厂家到场服务的, 总包方提前 7 天通知业主方进行协调;
- (9) 并网手续中需业主方提供盖章或者资料的, 需提前 2-3 天告知业主进行相应的准备;
- (10) 总包工程施工资料 7 天内全部补足到与工程进度同步的要求。
- (11) 二号车间物件组件原计划 25 号到货, 请施工单位按此计划进行人员安排, 具体到货时间 16 号业主会以邮件形式告知最新的到货时间日期。
- (12) 总包采购的设备厂家必需在合同范围内或者业主规定的设备白名单范围内, 请总包方对已采购的设备厂家、型号进行自查, 设备进场第一时间报审监理项目部。

项目监理机构(章):

总监/总监代表: 徐耀强

日期: 2018.11.15

附件：

会议签到表 2018年11月15日

[illegible]