

## 第十二次监理例会 会议纪要

工程名称：泰州乐叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目 NO.012

各与会单位：

现将 监理例会 会议纪要，请查收。

附：会议纪要共 2 页

各与会单位及人员	与会单位	与会人员	
	乐叶新能源		
	常州正衡电力工程监理有限公司	胡景、徐存辉、王自强	
	陕西建工	左西耀、吕瑾、张国梁、辛胜平	
会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年11月26日下午18点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	记录人	王自强
主持人	徐存辉		
会议议题	监理例会		
监理单位：			
1.近期雾霾天气，施工单位人员注意安全施工。			
2.部分未到光缆及防腐、防火、封堵材料请施工单位尽快到位。			
3.开关站基础部分，并网前要粉刷好。			

4.电动工具要绝缘良好，潮湿的地方必须使用安全电压，并有专人监护。

施工单位：1.开关站吊装、龙门架吊装已全部完成。

2.开关站环网已全部做好（一次仓、二次仓设备安装已完成70%，11月27日，进行接地施工）

3.一号、二号仓库及一号车间，三个屋面高低压电缆全部放完。

4.计划于11月28日，低压电缆头全部做完。高压电缆头完成时间于27日确定。

5.计划于11月28日，开始做试验。（一次、二次仓已要求生产厂方尽快到厂）

6.二次光缆到货部分(共计1500米)，后批光缆预计12月5日到货。

7.计划于11月30日具备并网条件，出具试验报告。

项目监理机构（章）：

总监/总监代表：

日期：2018.11.26



