

第十三次监理例会 会议纪要

工程名称：泰州乐叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目 NO.013

各与会单位：

现将 监理例会 会议纪要，请查收。

附：会议纪要共 2 页

各与会单位及人员	与会单位	与会人员	
	乐叶新能源		
	常州正衡电力工程监理有限公司	徐存辉、王自强	
	陕西建工	左西耀、吕瑾	
会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 12 月 03 日下午 17 点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	记录人	王自强
主持人	徐存辉		
会议议题	监理例会		
监理单位:			
1.。所有进场材料，必须符合设计要求和制定品牌，并经过报审，方可使用。			
2.施工单位使用的非业主白名单高压电缆，根据紧急认证流程，施工单位需提供质量保证承诺书，并对该电缆进行现场复检。			

3.施工单位各项后续及完善工作需及时到位。(开关站防水、粉刷、通风窗、钢基、封板、各种电缆固定、逆变器防雨等等)

4.施工现场剩余材料及施工废料尽快安排清理。

5.加快施工进度,尽快完成试验及后续调试,达到并网条件。

施工单位:

1.一号仓库屋顶防雷接地已全部完成,一号车间屋顶防雷接地部分未完成。

2.二号车间箱变房高压电缆全部完成,低压电缆未完成。

3.开关站防雷接地基本完成,二次屏柜接线已完成,高压电缆终端正在制作。

4.一号仓库、一号车间桥架固定全部完成,二号仓库、二号车间未完成。

5.开关站后续调试工作正在加紧进行,计划于本周末达到并网条件。

项目监理单位(章):

总监/总监代表: 徐永生

日期: 2018.12.3

附件：

第十三次会议签到表

2018.12.3

[illegible]