

第十四次监理例会 会议纪要

工程名称：泰州乐叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目 NO.014

各与会单位：

现将监理例会会议纪要，请查收。

附：会议纪要共2页

各与会单位及人员	与会单位	与会人员	
	乐叶新能源	曲平超、姜伟	
	常州正衡电力工程监理有限公司	徐存辉、王自强	
	陕西建工	吕瑾、张国梁、辛胜平	
会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 12 月 07 日上午 11 点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	记录人	王自强
主持人	曲平超		
会议议题	监理例会		

建设单位：

1. 并网柜内未配置母线 PT 及线路单相 PT。
2. 光差保护屏内无硬压板。
3. 开关站高低压电缆需隔层保护。
4. 屋面所有软管需换成高强度 PE 管。

5. 屋面逆变器、汇流支架需拉斜撑。
6. 施工现场接地扁铁十字搭接、软管走向、穿管等安装不规范，要求立即整改。
7. 整改部分多次提到如还未整改，按处罚条例处罚。
8. 所有报验材料并网之前必须报验，接入部分交一份可靠证明。
9. 后续组件已全部到货，施工方及时排好安装表，安排施工。

监理单位：

1. 开关站外粉、刷漆、刷标志。
2. 一号车间到一号仓库间桥架还需要再加固定点。
3. 屋面桥架个别地方(尤其拐弯处) 破损，需要修理。
4. 屋面逆变器、汇流箱接地和雨蓬未安装。
5. 检修楼梯锈蚀部分做防腐处理。
6. 组建与支架 16²接地未安装。
7. 施工现场垃圾未清，施工单位尽快安排清理。
8. 施工现场所有电缆管口要封口。
9. 屋面组件支架和接地扁铁连接的螺丝上下不统一。

施工单位：

1. 高压电缆耐压实验完成。变压器做的耐压实验（实验器材未报验）
2. 二号仓库槽盒安装一部分，二号车间槽盒未安装。
3. 通讯电缆等代购材料未报验部分，尽快完成报验、审核。
4. 接入部分实验基本完成，相关材料下周一之前发给业主审核。
5. 计划下周二、三开关站完成初步验收。

6.月底之前二号车间组件完成安装。

项目监理单位（章）：

总监/总监代表：徐强生

日期：2018.12.7

