

会 议 纪 要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181119

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 11 月 19 日 18： 00
会议主持人	王泽江		
会议主题：11.30 并网工期每天会议			
本次会议情况：			
1. 屋面多余组件回收情况？-----得到回复 19 日集中处理，20 日吊装至地面			
2. MC4 接头防水处理，已多次要求，现场无一处做防水处理			
3. 接地线塑料圈			
4. 二次设备跟踪、厂家协调进场情况-----明日给出回复			
5. 系统图、电缆标识牌、设备标牌等-----24 号前完成			
6. 箱逆变接地、厂区破路修复、箱逆变抹灰找平二次灌浆、开挖回填、基坑电缆支撑等，明日开始，最迟 21 号中午前结束，箱逆变接地不符合要求，明日安排人员整改，现场有管理人员指导施工			
7. 箱逆变、一次、二次基坑检修爬梯、室外爬梯，供电局验收前落实完成好			
8. 各箱逆变、一次设备开柜检查，是否存在螺栓松动、未固定、相关保护是否到位情况，安排人员与厂家进行检查-----验收前完成			
9. 电缆终端材料更换物流信息情况，及时反馈项目群			
10. 贴面一车间两台箱逆变基础低压进线口需增孔，高压侧多出的孔洞进行封堵-----最迟 21 号中午前完成施工			
11. 主车间引下桥架处部位处理？-----采用破开，暂不做工期要求			
12. 互感器送检流程及时间-----明日回复			
13. 电表领取流程及时间-----明日回复			
14. 屋面清洗系统-----现场情况已提交设计院，待出图，所需材料最多两天时间到场，施工队伍已安排			
15. 灭火器配备、各设备锁具更换-----月底前完成			
16. 各并网前所需资料准备（启动方案、规章制度等文件）安排人员加班处理			
17. 组件安装明日上午结束，明日下午安排人员进行验收及安排人员整改。-----三级自检			
18. 汇流箱出线至箱逆变线缆未施工，对应的指套材料缺少、防火泥材料缺少-----得到回复，材料半天能运至现场			
19. 调度协议、购售电合同、并网申请事宜？-----调度协议、并网申请正处理中			
20. 竣工资料验收准备、竣工图、竣工章事宜-----资料事宜需与高压负责人对接			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 19 日

