

会 议 纪 要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181120

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 11 月 20 日 19: 20
会议主持人	王泽江		
会议主题：11.30 并网工期每天会议			
本次会议情况：			
1. 屋面多余组件回收情况？-----明日进行各屋面集中处理，待吊车进场后一并吊至地面，运至贴面二厂房			
2. MC4 接头防水处理-----主车间已正在整改，可能缺少材料			
3. 二次设备跟踪、厂家协调进场情况-----二次厂家明早到，自动化外派专员明天下午到			
4. 系统图、电缆标识牌、设备标牌等-----24 号前完成			
5. 箱逆变接地明日结束，并做好接地防腐除锈等-----明日结束			
6. 二次仓、箱逆变预埋管道更换，PE 材质更换镀锌钢管，箱逆变、一、二次内部电缆支撑施工人员，明日给出答复			
7. 箱逆变、一、二次孔洞开孔明日施工			
8. 检修爬梯-----明日安排制作，暂不做局部要求，满足正常施工即可，待后期再细化			
9. 废料车间组件验收情况：导电片安装不符合要求，边压未紧固、边压缺少导电片、MC4 接头未绑扎，等情况-----此类一眼就能看出问题，下次严禁出现，先安排人员自检，整改好再报验			
10. 二次仓施工站用电源与厂方沟通好，以及日后计量问题			
11. 各设备接地焊接存在的问题：例如：设备与基础预埋钢板空隙较大，现场焊接不合格，应采用增加垫铁再焊接，前期一些接扁铁焊接错误（扁铁直接焊接至预埋钢板）明日安排人员进行切除			
12. 厂区破路施工后续恢复工作明日进行，最迟后天上午完成			
13. 各箱逆变、一次设备开柜检查，是否存在螺栓松动、未固定、相关保护是否到位情况，安排人员与厂家进行检查-----验收前完成			
14. 互感器送检流程及时间-----未送检，得到回复，当天送检当天出结果			
15. 电表领取流程及时间-----未回复			
16. 屋面清洗系统-----设计院已出图，正由建设单位审核，明日将给出意见，22 日左右可安排人员进行废料车间			
17. 灭火器配备、各设备锁具更换-----月底前完成，			
18. 各并网前所需资料准备（启动方案、规章制度等文件）安排人员加班处理，关于验收所需资料，提前上报，过期不做编制-----与高压那边对接好			
19. 明日进行汇流箱直流线缆接线施工，所需材料已备好，明早发至现场			
20. 竣工资料验收准备、竣工图、竣工章事宜-----竣工章建设单位已有，竣工图尽快联系设计院，提供 3-4 份至现场			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 20 日

